



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 54402-5/2019/4

Datum: 6. 6. 2019

**POROČILO O IZVAJANJU
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2014–2020
za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019**

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, april 2019

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTRP | Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| ARSO | Agencija RS za okolje |
| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CPS | celostne prometne strategije |
| CPU | Center za podporo uporabnikom IS eMA |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| DKom | Državna revizijska komisija |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | dogovor za razvoj regij |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| eCA | informacijski sistem organa za potrjevanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| eMA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| FI | finančni instrumenti |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| predfinanciranje | t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila |

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prednostna os | tematski cilj |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4 | slovenska strategija pametne specializacije |
| SFC | informacijski sistem EK |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| TUS | trajnostne urbane strategije |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZZI | zahtevek za izplačilo |

KAZALO VSEBINE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Uvod | 5 |
| 2 Operativni program | 7 |
| 3 Pregled izvajanja..... | 8 |
| 3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca marca 2019..... | 8 |
| 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh od januarja 2014 do konca marca 2019 | 13 |
| 4 Dejavnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike | 49 |
| 5 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike | 50 |
| 6 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike..... | 51 |
| 7 Usposabljanja | 52 |
| 8 Komuniciranje in obveščanje javnosti..... | 53 |
| 9 Prihodnost evropske kohezijske politike po letu 2020 | 54 |

KAZALO TABEL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019..... | 8 |
| Tabela 2: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019 | 9 |
| Tabela 3: Koriščenje evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019..... | 11 |
| Tabela 4: Koriščenje evropskih sredstev po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019..... | 12 |
| Tabela 5: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020 na 31. 3. 2019..... | 46 |
| Tabela 6: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020 | 48 |

1 Uvod

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019 zajema pregled stanja na 31. marec 2019 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Podatki poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 do konca marca 2019 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP) vsebujejo tudi podrobnejši opis dejavnosti v prvem trimesečju leta 2019: od januarja 2019 do konca marca 2019.

Izvajanje OP EKP ne poteka tako hitro, kot je bilo predvideno na začetku obdobja, na kar so opozorili na seji Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sejah razvojnih svetov obeh kohezijskih regij ter tudi Državni zbor RS, Državni svet RS in drugi deležniki. Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad je bilo naloženo, naj pripravi ukrepe, ki bodo privedli do hitrejšega izvajanja OP EKP. V Poročilu o izvajanju **Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020** navajamo celovit nabor ukrepov za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 in realizacijo le teh do konca marca 2019.

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov SVRK in organov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za finance in Združenja mestnih občin Slovenije.

Pri pripravi poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019 smo izhajali iz podatkov v informacijskem sistemu organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: eMA) in podatkov o certificiranih izdatkih iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: eCA). Podatki so rezultat specifičnosti poizvedb iz informacijskega sistema eMA in lahko delno odstopajo od podatkov iz drugih informacijskih sistemov (predvsem računovodskega sistema MFeRAC).

Spremljanje in poročanje o izvajanju akcijskega načrta zagotavljamo v okviru rednih četrletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Ključne ugotovitve, ki izhajajo iz analize podatkov v akcijskem načrtu, so:

- Prednostna naloga v prvem polletju 2019 je vezana na pregled doseganja mejnikov ob koncu leta 2018 na področju evropske kohezijske politike (finančni in fizični kazalniki okvira uspešnosti) ter s tem na pripravo letnega poročila, ki bo podlaga za odločitev EK o dodelitvi rezerve za uspešnost glede na posamezno os/regijo/sklad, kar bo ena od osnov za pripravo spremembe operativnega programa v drugi polovici leta 2019.
- Za informacijski sistem eMA je ugotovljeno, da je premalo funkcionalen in ni prijazen za uporabo. Zato je glavni horizontalni ukrep za izboljšanje funkcionalnosti, da se izvedejo usposabljanja za sistemske uporabnike in upravičence, s čimer se bo zagotovilo, da eMA postane ne samo revizijska sled izvajanja operativnega programa, temveč tudi orodje za uporabnike za hitrejšo izvedbo dejavnosti, povezanih z izvajanjem, ter da se sproti in ažurno odpravljajo pomanjkljivosti in potrebne nadgradnje.
- V nekaterih primerih, pri katerih gre za izbor v več fazah, bo potrebna sistemska prilagoditev načelu potrjevanja le pripravljenih projektov (v prvi fazi izbora), zaradi česar bo potreben daljši rok za potrditev sofinanciranja, izvedba projekta pa bo zato hitrejša. Navedeno priporočilo se nanaša na postopke neposrednega potrjevanja operacij in tudi na

ustrezno prilagojene določbe v javnih razpisih. V nekaterih primerih, predvsem pri obsežnejših in finančno večjih investicijskih projektih, se načelo pripravljenosti lahko smiselno omeji le na fazo projekta.

- Za pospešitev dejanske izvedbe in s tem zmanjšanje razhajanja med plačili in podpisanimi pogodbami Vlada RS v skladu s proračunskimi zmožnostmi usmerja organe države in javne uprave in občinam priporoča, naj začnejo postopke oddaje javnega naročanja še pred dodelitvijo evropskih kohezijskih sredstev. Svetuje tudi upoštevanje ustreznih varoval pri pripravi dokumentacije za javno naročanje pri izboru izvajalcev, da bi se izognili tveganjem pri morebitnem neizboru izvajalcev zaradi neuspešno končanega postopka dodelitve sredstev. SVRK je pripravila *Mnenje OU o sočasnosti postopkov dodeljevanja namenskih sredstev EU in drugih finančnih mehanizmov, izvajanja naložb ter zahtevah glede zapiranja finančne konstrukcije (uvrščanju projektov v NRP)* in ga objavila na spletni strani <http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1>.
- Sistem določitve prednostnih ukrepov v postopkih izdaje okoljevarstvenih presoj zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov, kadar so sofinancirani s sredstvi EKP, je eden izmed ukrepov, ki lahko močno pospešijo izvajanje operativnega programa. Tako je Vlada RS 6. decembra 2018 sprejela sklep, s katerim nalaga ministrstvu, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, naj pospešijo in prednostno obravnavajo postopke za izdajo zahtevanih/spremljajočih dokumentov/dovoljenj/soglasij za začetek izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, da se pospeši izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.
- Število izdanih navodil za izvajanje OP EKP se je v tem programskem obdobju povečalo. To je posledica normiranosti na evropski ravni in v nacionalni zakonodaji. Za to, da se zmanjša upravna obremenitev za upravičence in PO, pregledamo vsa navodila, jih po potrebi uskladimo, poenostavimo in natančneje določimo.
- Številni upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, dajanje informacij in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. V prvi fazi, ko sredstva še niso dodeljena in je treba projekte pripraviti za kandidiranje na razpisu, je naloga posameznega resorja, da po potrebi zagotovi ustrezne informacije in pomoč. Seveda je treba pri tem zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev in enake možnosti za uspeh teh pri kandidiranju za javna sredstva. V naslednji fazi, ko se projekti izvajajo, pa je mogoče izvajalcem projektov informacije nuditi prek osrednjih kanalov (delujoča Fina EU točka za splošna vprašanja in CPU eMA pri vprašanjih, povezanih z informacijskim sistemom) in informativnih dogodkov – vsako leto se v vsaki kohezijski regiji organizira vsaj en dogodek. MJU je v svojih prostorih zagotovilo opremljeno učilnico, ki je namenjena izobraževanju PO in končnih upravičencev.
- Projekti, uvrščeni v DRR, imajo v drugi fazi možnost kandidirati na podlagi neposredne potrditve projekta (operacije). Zaradi velikega števila projektov, ki bodo potrjeni na podlagi NPO, bo pri PO in OU nastalo ozko grlo. Zato je treba pravočasno zagotoviti ustrezne kadrovske vire za hitro in strokovno odzivnost, kar bo optimiziralo postopek potrjevanja projektov. Gradivo je bilo potrjeno na seji Vlade RS 25. aprila 2019.
- Nedoseganje okvira uspešnosti v okviru vsaj prednostne osi 2 *Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti* (ESRR, obe regiji) in prednostne osi 5 *Prilagajanje podnebnim spremembam* (KS).
- Skupna vrednost prispevka EU pri operacijah s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 evra. Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP vključujejo operacije, za katere je že bila izdana odločitev o podpori, vendar je izvedba nična ali daleč pod načrtom, dogovorjenim z INOP, in operacije, za katere bi glede na veljavni INOP sredstva že morala biti dodeljena – odločitev o podpori, vendar ta zaradi različnih vzrokov še ni bila izdana.
- Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov ter najmanj četrtletno spremljanje stanja pri pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje

načrtovanja ali priprave operacij ne izboljša, se preveri možnost realokacije sredstev EU za druge namene.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na www.eu-skladi.si.

2 Operativni program

Vlada RS je novembra 2014 sprejela enoten [Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020](#), ki ga je decembra 2014 potrdila tudi Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: EK).

Slovenija je leta 2017 spremenila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), kar je bilo potrebno iz več razlogov, med drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je RS za cilj naložbe za rast in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov.

Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno (regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotka razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 39,4 odstotka teh). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike v njihovi razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 v vrednosti 3.067.924.925 evrov (del EU)¹ tako znašajo sredstva:

- ESRR 1.416.685.363 evrov,
- ESS 718.769.595 evrov,
- KS 914.046.895 evrov,
- YEI 18.423.072 evrov;
- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 849 milijonov evrov;
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 1,305 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI);
- obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki se ne delijo med regijama.

Ena od novosti pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je tudi obveznost izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti (večinoma strateških, programskih ali drugih okvirov oziroma načrtov kot osnov za izvedbo usklajenih ukrepov), ki jih je Slovenija izpolnila.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP EKP (INOP), in sicer za to, da se že v fazi načrtovanja zagotovita usklajevanje in dopolnjevanje natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredinjanje na rezultate. INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.

¹ Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP.

3 Pregled izvajanja

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca marca 2019

Slovenija je po spremembi OP EKP (različica 3.2) v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (del EU) vseh *razpoložljivih sredstev*.

Do konca marca 2019 znašajo:

- dodeljena sredstva 2.360.375.142 evrov (del EU), kar je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev;
- potrjene operacije 1.925.061.487 evrov (del EU), kar je 63 odstotkov razpoložljivih sredstev;
- zahtevki za izplačila v IS eMA 678.781.357 (del EU), kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev;
- certificirani izdatki 600.795.397 evrov (del EU), kar je 20 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Metodološko pojasnilo: s prehodom na poročanje iz informacijskega sistema eMA se je nekoliko spremenil tudi način finančnega poročanja, kot sledi iz spodnjih preglednic (glej opombe k preglednicam). Ključne spremembe se nanašajo na a) poročanje o skupnem znesku v evrih, ki vsebuje vrednost vseh sredstev (upravičenih in neupravičenih), v preteklih poročilih je bil naveden le znesek v evrih in ustrezen nacionalni prispevek; b) poročanje o izplačilih vsebuje podatek o izplačilih iz državnega proračuna, ki imajo v informacijskem sistemu eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan. Navedeno pomeni, da so torej prikazani zahtevki za izplačilo (679 milijonov evrov) nižji od celote izplačil iz državnega proračuna, o čemer se je poročalo v poročilih pred oktobrom 2018 (in na primer 31. marca 2019 znašajo približno 740 milijonov evrov). Novi podatek tudi ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna, ki še niso pripravljena za povračila.

Tabela 1: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019

| Operativni program/ Sklad | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del | | A | | | | B | | | | C | | D | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| | | EUR | % | Dodeljena sredstva** | | | | Potrjene operacije**** | | | | Zahtevki za izplačila***** | | Certificirani izdatki (EU del) | |
| | | | | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR*** | EU del (EUR) | EUR | % |
| | | 3/2*100 | 5/2*100 | 7/3*100 | 9/2*100 | 11/3*100 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| ESRR | 1.823.581.426 | 1.416.685.363 | 78% | 1.422.446.070 | 78% | 967.959.634 | 68% | 1.285.268.443 | 70% | 709.619.653 | 50% | 368.158.587 | 207.316.447 | 188.761.745 | 13% |
| ESS | 898.293.249 | 718.769.595 | 80% | 864.502.717 | 96% | 686.420.293 | 95% | 834.919.863 | 93% | 632.599.072 | 88% | 252.716.643 | 198.453.072 | 176.834.560 | 25% |
| KS | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.466.246.667 | 136% | 687.572.143 | 75% | 1.205.538.930 | 112% | 564.478.860 | 62% | 487.362.522 | 255.703.540 | 217.858.898 | 24% |
| YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.659.400 | 100% | 18.363.902 | 100% | 19.504.298 | 17.308.298 | 17.340.195 | 94% |
| Skupaj | 3.817.949.921 | 3.067.924.925 | 80% | 3.773.921.410 | 99% | 2.360.375.142 | 77% | 3.346.386.636 | 88% | 1.925.061.487 | 63% | 1.127.742.050 | 678.781.357 | 600.795.397 | 20% |

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in potrditev.-Kjer so deleži višji od 100 %, so ustrezna vsebinska pojasnila navedena v opombah tabel v poglavju 3.2.

*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.

**** Potrjene operacije so sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 2: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019

| Sklad | Regija | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del | | A | | | | B | | | | C | | D | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| | | | EUR | % | Dodeljena sredstva** | | | | Potrjene operacije**** | | | | Zahtevki za izplačila***** | | Certificirani izdatki (EU del) | |
| | | | | | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR*** | EU del (EUR) | EUR | % |
| 4/3*100 | 7/3*100 | 9/4*100 | 11/3*100 | 13/4*100 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ESRR | Vzhodna | 1.157.652.004 | 907.392.844 | 78% | 771.287.178 | 67% | 548.909.231 | 60% | 647.901.962 | 56% | 358.496.756 | 40% | 192.966.540 | 104.894.186 | 87.552.337 | 10% |
| | Zahodna | 665.929.422 | 509.292.519 | 76% | 651.158.892 | 98% | 419.050.403 | 82% | 637.366.481 | 96% | 351.122.897 | 69% | 175.192.047 | 102.422.261 | 101.209.408 | 20% |
| Skupaj ESRR | | 1.823.581.426 | 1.416.685.363 | 78% | 1.422.446.070 | 78% | 967.959.634 | 68% | 1.285.268.443 | 70% | 709.619.653 | 50% | 368.158.587 | 207.316.447 | 188.761.745 | 13% |
| ESS | Vzhodna | 474.173.200 | 379.473.557 | 80% | 464.134.336 | 98% | 370.876.423 | 98% | 445.936.332 | 94% | 338.380.133 | 89% | 130.816.236 | 103.063.275 | 90.705.260 | 24% |
| | Zahodna | 424.120.049 | 339.296.038 | 80% | 400.368.381 | 94% | 315.543.870 | 93% | 388.983.531 | 92% | 294.218.939 | 87% | 121.900.406 | 95.389.797 | 86.129.300 | 25% |
| Skupaj ESS | | 898.293.249 | 718.769.595 | 80% | 864.502.717 | 96% | 686.420.293 | 95% | 834.919.863 | 93% | 632.599.072 | 88% | 252.716.643 | 198.453.072 | 176.834.560 | 25% |
| KS | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.466.246.667 | 136% | 687.572.143 | 75% | 1.205.538.930 | 112% | 564.478.860 | 62% | 487.362.522 | 255.703.540 | 217.858.898 | 24% |
| Skupaj KS | | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.466.246.667 | 136% | 687.572.143 | 75% | 1.205.538.930 | 112% | 564.478.860 | 62% | 487.362.522 | 255.703.540 | 217.858.898 | 24% |
| YEI | Vzhodna | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.659.400 | 100% | 18.363.902 | 100% | 19.504.298 | 17.308.298 | 17.340.195 | 94% |
| Skupaj YEI | | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.659.400 | 100% | 18.363.902 | 100% | 19.504.298 | 17.308.298 | 17.340.195 | 94% |
| OP | Vzhodna | 1.652.551.160 | 1.305.289.473 | 79% | 1.256.147.470 | 76% | 938.208.726 | 72% | 1.114.497.694 | 67% | 715.240.791 | 55% | 343.287.075 | 225.265.759 | 195.597.792 | 15% |
| | Zahodna | 1.090.049.471 | 848.588.557 | 78% | 1.051.527.273 | 96% | 734.594.273 | 87% | 1.026.350.013 | 94% | 645.341.836 | 76% | 297.092.453 | 197.812.058 | 187.338.707 | 22% |
| | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.466.246.667 | 136% | 687.572.143 | 75% | 1.205.538.930 | 112% | 564.478.860 | 62% | 487.362.522 | 255.703.540 | 217.858.898 | 24% |
| Skupaj OP | | 3.817.949.921 | 3.067.924.925 | 80% | 3.773.921.410 | 99% | 2.360.375.142 | 77% | 3.346.386.636 | 88% | 1.925.061.487 | 63% | 1.127.742.050 | 678.781.357 | 600.795.397 | 20% |

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in potrditev. Kjer so deleži višji od 100 %, so ustrezna vsebinska pojasnila navedena v opombah tabel v poglavju 3.2.

*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.

**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 3: Koriščenje evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019

| OS | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del | | A | | | | B | | | | C | | D | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---|
| | | | | Dodeljena sredstva** | | | | Potrjene operacije**** | | | | Zahtevki za izplačila***** | | Certificirani izdatki (EU del) | | |
| | | EUR | EUR | % | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR*** | EU del (EUR) | EUR | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 594.673.949 | 475.739.158 | 80% | 588.050.313 | 99% | 407.710.336 | 86% | 577.123.285 | 97% | 281.314.741 | 59% | 169.459.205 | 81.966.360 | 98.625.189 | 21% | |
| 2 | 57.166.201 | 45.732.960 | 80% | 39.385.400 | 69% | 31.508.320 | 69% | 25.775.000 | 45% | 20.620.000 | 45% | 7.894.309 | 6.314.300 | 5.632.691 | 12% | |
| 3 | 609.085.307 | 445.088.474 | 73% | 478.150.949 | 79% | 340.553.708 | 77% | 453.108.540 | 74% | 277.070.023 | 62% | 128.790.313 | 81.551.919 | 53.231.183 | 12% | |
| 4 | 361.637.662 | 304.640.000 | 84% | 436.395.641 | 121% | 162.382.254 | 53% | 303.020.129 | 84% | 107.132.763 | 35% | 102.102.284 | 38.719.081 | 22.507.016 | 7% | |
| 5 | 108.114.038 | 90.021.932 | 83% | 89.471.064 | 83% | 63.053.043 | 70% | 53.502.170 | 49% | 43.662.499 | 49% | 2.477.963 | 1.997.324 | 1.628.312 | 2% | |
| 6 | 524.610.921 | 436.205.668 | 83% | 563.678.336 | 107% | 311.418.848 | 71% | 401.380.224 | 77% | 225.081.171 | 52% | 216.436.302 | 119.362.882 | 101.850.699 | 23% | |
| 7 | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% | 483.841.349 | 122% | 179.950.998 | 54% | 481.591.679 | 121% | 178.387.685 | 54% | 163.637.744 | 87.121.545 | 86.330.777 | 26% | |
| 8 | 372.463.540 | 299.948.138 | 81% | 391.679.893 | 105% | 315.187.021 | 105% | 391.223.416 | 105% | 286.724.976 | 96% | 122.810.199 | 98.526.790 | 93.562.865 | 31% | |
| 9 | 284.449.258 | 227.559.403 | 80% | 182.214.982 | 64% | 143.803.936 | 63% | 152.029.469 | 53% | 111.810.843 | 49% | 48.016.044 | 35.637.326 | 30.052.018 | 13% | |
| 10 | 286.275.063 | 229.020.050 | 80% | 292.982.423 | 102% | 222.268.897 | 97% | 279.174.469 | 98% | 212.066.416 | 93% | 104.526.315 | 76.745.984 | 67.169.742 | 29% | |
| 11 | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% | 84.730.585 | 108% | 62.601.805 | 100% | 82.784.498 | 105% | 61.254.394 | 97% | 17.527.182 | 13.990.932 | 11.636.467 | 19% | |
| 12 | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | 105.271.949 | 100% | 89.481.156 | 100% | 106.521.328 | 101% | 89.481.156 | 100% | 33.171.377 | 28.155.491 | 20.960.523 | 23% | |
| 13 | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% | 20.684.106 | 96% | 16.547.285 | 96% | 21.737.557 | 101% | 16.547.285 | 96% | 6.065.055 | 4.829.380 | 3.910.298 | 23% | |
| 14 | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% | 17.384.420 | 108% | 13.907.535 | 108% | 17.414.872 | 108% | 13.907.535 | 108% | 4.827.760 | 3.862.043 | 3.697.619 | 29% | |
| Skupaj OP | 3.817.949.921 | 3.067.924.925 | 80% | 3.773.921.410 | 99% | 2.360.375.142 | 77% | 3.346.386.636 | 88% | 1.925.061.487 | 63% | 1.127.742.052 | 678.781.357 | 600.795.397 | 20% | |

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in potrditev. Kjer so deleži višji od 100 %, so ustrezna vsebinska pojasnila navedena v opombah tabel v poglavju 3.2.

*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.

**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 4: Koriščenje evropskih sredstev po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019

| Ministrstvo | Odločitve o podpori* | | Operacije*** | | Izplačila**** | | Zahtevki za izplačilo (ZZI)***** | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| | Skupna vrednost** | EU del | Skupna vrednost** | EU del | Skupna vrednost (EU+SI) | EU del | Skupna vrednost** | EU del | % realizacije (EU del) |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I=H/D |
| MDDSZ | 490.969.905 | 390.372.386 | 488.814.009 | 359.851.401 | 149.832.834 | 122.118.454 | 139.510.782 | 109.940.911 | 31% |
| MGRT | 561.341.300 | 390.685.772 | 489.110.425 | 206.294.181 | 106.202.394 | 86.839.043 | 190.614.969 | 77.673.405 | 38% |
| MGRT- FI***** | 373.153.377 | 253.000.000 | 373.153.377 | 253.000.000 | 63.250.000 | 63.250.000 | 63.250.000 | 63.250.000 | 25% |
| MIZŠ | 497.458.284 | 373.364.391 | 494.880.516 | 335.918.187 | 186.976.752 | 150.051.116 | 183.740.974 | 122.870.585 | 37% |
| MJU | 66.783.892 | 47.680.517 | 52.582.112 | 36.413.933 | 16.637.923 | 13.198.542 | 11.994.089 | 9.374.953 | 26% |
| MK | 42.715.950 | 31.783.576 | 26.357.643 | 19.620.854 | 10.272.188 | 8.148.405 | 6.704.650 | 5.199.363 | 26% |
| MOP | 666.060.927 | 385.754.899 | 469.824.661 | 281.627.670 | 162.531.939 | 136.748.819 | 225.266.497 | 126.190.842 | 45% |
| MP | 38.109.247 | 27.946.157 | 39.089.247 | 27.946.157 | 7.406.283 | 5.957.424 | 6.064.243 | 4.506.569 | 16% |
| MZ | 50.038.618 | 35.844.859 | 49.083.189 | 34.389.176 | 13.735.588 | 11.004.028 | 11.450.625 | 8.537.987 | 25% |
| MZI | 852.081.058 | 310.882.356 | 727.002.773 | 256.939.699 | 137.759.440 | 128.456.085 | 248.421.568 | 117.151.758 | 46% |
| SVRK | 135.208.852 | 113.060.229 | 136.488.684 | 113.060.229 | 16.794.083 | 14.156.247 | 40.723.653 | 34.084.984 | 30% |
| Skupna vrednost | 3.773.921.410 | 2.360.375.142 | 3.346.386.636 | 1.925.061.487 | 871.399.425 | 739.928.163 | 1.127.742.050 | 678.781.357 | 35% |

Vir: eMA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

* Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in potrditev.

** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke, razen za FI.

*** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila, ki so izplačila iz državnega proračuna in tudi izplačila iz finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na 8. 4. 2019 za obdobje do 31. 3. 2019).

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

***** Vrednost MGRT FI vsebuje EU del, v skupni vrednosti v stolpcih A in C pa je zajet tudi prispevek SI.

3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh od januarja 2014 do konca marca 2019

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela potrjevati ukrepe v okviru OP EKP. Do 31. marca 2019 je tako potrdila **406 odločitev o podpori** načinom izbora operacij v skupni vrednosti **2.360,4 milijona evrov dela EU**, kar je **77 odstotkov razpoložljivih sredstev EU**. Od tega je bilo potrjenih **148 javnih razpisov**, **49 NPO za programe**, **168 NPO za projekte** in štiri² **NPO za finančne instrumente**. Poleg tega je bilo izdanih **37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja** za posamezne lokalne akcijske skupine.

Zahtevkov za izplačilo (ZZI) v eMA v statusu plačan, je bilo 678,8 milijona evrov dela EU, kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na prvem trimesečju leta 2019 (obdobje od začetka januarja do konca marca 2019).

Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 1 | | | 594.673.949 | 475.739.158 | 80% | | 588.050.313 | 407.710.336 | 86% | 281.314.741 | 81.966.360 | 17% | 20% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno **20 odločitev o podpori**, in sicer **17 za javne razpise** in **tri za NPO** (od tega ena za FI) v skupni vrednosti **407,7 milijona evrov dela EU**, kar je **86 odstotkov razpoložljivih sredstev EU**. **Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo za 82 milijonov evrov dela EU, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.**

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na izvedbo izbranih operacij in povračil za leto 2018, ki so podlaga za oceno doseganja okvira uspešnosti, so na tej prednostni osi doseženi kazalniki učinka in tudi finančna kazalnika.

Izvajanje akcijskega načrta

Dejavnosti, opredeljene v akcijskem načrtu, so izvedene v celoti, razen v delu, ki se nanaša na MJU, kjer so deloma izvedene.

² Operacija Finančni instrumenti je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev EKP v obliki finančnih instrumentov za naslednje PN: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v informacijskem sistemu eMA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako PN posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka PN in PO za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana razlaga.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 1.1 | ESRR | Vzhod | 117.790.000 | 94.232.000 | 80% | MK | 5.400.000 | 4.320.000 | 79% | 0 | 0 | 9% | 0% |
| | | | | | | MIZŠ | 87.491.576 | 69.751.481 | | 52.677.467 | 8.848.330 | | 13% |
| | | Zahod | 113.893.165 | 91.114.532 | 80% | MK | 3.600.000 | 2.880.000 | 78% | 0 | 0 | 26% | 0% |
| | | | | | | MIZŠ | 92.015.561 | 68.543.199 | | 68.450.337 | 23.837.020 | | 35% |

V okviru **prednostne naložbe 1.1** *Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije* v prvem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

V prvem trimesečju 2019 je MISŽ OU poslalo štiri vloge za odločitev o podpori, in sicer za NPO:

- *Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-CERIC*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 2,5 milijona evrov;
- *Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-CLARIN*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 372.800 evrov;
- *Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-DARIAH*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 78.400 evrov, in
- *Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 1,5 milijona evrov.

Potrditev vseh štirih NPO je predvidena v maju 2019.

Februarja 2019 je MK OU poslalo še vlogo za odločitev o podpori za javni razpis *Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 3,2 milijona evrov. Objava javnega razpisa se načrtuje v maju 2019.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 1.2 | ESRR | Vzhod | 212.655.783 | 170.124.626 | 80% | MGRT | 153.395.931 | 112.203.234 | 87% | 33.963.956 | 12.965.330 | 13% | 12% |
| | | | | | | MGRT- FI | 50.710.451 | 34.200.000 | | 34.200.000 | 8.550.000 | | 25% |
| | | | | | | MIZŠ | 2.640.000 | 2.112.000 | | 2.090.553 | 282.782 | | 13% |
| | | | | | | MJU | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0% |
| | | Zahod | 150.335.001 | 120.268.000 | 80% | MGRT | 109.683.136 | 57.212.422 | 95% | 33.471.725 | 13.673.003 | 23% | 24% |
| | | | | | | MGRT- FI | 79.753.658 | 53.800.000 | | 53.800.000 | 13.450.000 | | 25% |
| | | | | | | MIZŠ | 3.360.000 | 2.688.000 | | 2.660.703 | 359.895 | | 13% |
| | | | | | | MJU | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0% |

V okviru **prednostne naložbe 1.2** *Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije* v prvem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 31. marca 2019 potrjenih skupno 12 javnih razpisov in ena NPO v skupni vrednosti 262 milijonov evrov sredstev EU. Od tega znaša odločitev o podpori za operacijo *Finančni instrumenti 2014–2020* 88 milijonov evrov sredstev EU, namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih garancij.

Vloga za odločitev o podpori za NPO *Razvojno inovativni oblak*, pri katerem pričakovani prispevek EU znaša 4 milijone evrov, je v procesu dopolnjevanja vloge za odločitev o podpori pri MJU.

Uspešni projekti

MGRT:

Kot primer dobre prakse navajamo program **EUREKA**, ki podpira mednarodno povezovanje gospodarstva in javne sfere na področju razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, postopkov in storitev. Slovenija je ena prvih držav, ki je nacionalne in mednarodne postopke ter posebne omejitve EKP uspela medsebojno toliko približati, da je zagotovljeno črpanje sredstev EU za projekte EUREKA. V tem primeru je Slovenija primer dobre prakse za druge države, ki so v preteklih letih imele težave z zagotavljanjem svojih sredstev za podporo projektom EUREKA. Na podlagi tega je bila vzpostavljena tudi neposredna komunikacija z EK, s katero bomo poskušali poiskati skupno pot in pravila, kako v več državah zagotoviti poenotene in poenostavljene postopke za sofinanciranje projektov EUREKA iz sredstev strukturnih skladov.

Program EUREKA izstopa kot primer dobre prakse tudi zaradi uspešnega črpanja sredstev, namenjenih za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Z javnim razpisom, objavljenim in izvedenim v letu 2018, so bila namreč sredstva v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija počrpana v celoti, vključno z ostanki iz preteklih let. Na javnem razpisu EUREKA 2018 je bilo skupaj za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija razpisanih 4.340.748 evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 2.117.499 evrov. Uspešnost razdelitve za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je bila 99,53-odstotna, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 98,96-odstotna. Delež izbranih projektov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je bil torej 67,33-odstoten, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 32,66-odstoten. Zelo velik delež sredstev je bil torej namenjen za projekte kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar kaže dober napredek v razvoju te regije in doseganje bistvenega namena delitve Slovenije za dve kohezijski regiji.

V okviru programa EUREKA je bilo v zadnjih letih podprtih skupno 52 projektov (razpisi 2016, 2017 in 2018). Vsi ti projekti potrjujejo zmožnost mednarodnega sodelovanja slovenskih podjetij, kar jih uvršča med tiste, ki imajo veliko zmožnost dolgoročne uspešnosti in rasti.

Med drugim je bilo podprtih nekaj projektov, ki imajo potencialno izjemno velik vpliv ne le za sodelujoča podjetja, ampak tudi za družbo kot celoto:

- Podjetje Gem – motors d. o. o. s partnerji razvija ultrakompaktno pogonsko enoto za pametne rešitve za izmenjavo prevoza;
- Podjetje Chipolo d. o. o. se je s partnerji odločilo raziskati, kako najpreprosteje, brez poseganja v običajno ključavnico, to spremeniti v pametno ključavnico;
- Podjetje Chemcolor d. o. o. bo v okviru projekta s partnerji poskušalo razviti popolnoma ekološko in hkrati učinkovito protikorozijsko zaščito za površine, podvržene ekstremnim zunanjim pogojem;
- Podjetje ECHO d. o. o. pa se je odločilo razviti nov, popolnoma avtomatiziran sistem za izvajanje meritev kisika v izdelkih, ki so pakirani v modificirani atmosferi.

Program EUREKA po številu podprtih projektov in tudi po učinkovitosti njihovega izvajanja do tega trenutka presega pričakovanja in predvidevanja, ki so bila oblikovana ob njegovem načrtovanju.

Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------|------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 2 | | | 57.166.201 | 45.732.960 | 80% | | 39.385.400 ³ | 31.508.320 ³ | 69% | 20.620.000 | 6.314.300 | 14% | 20% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1

³ Ker v okviru *Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3* ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno šest odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 31,5 milijona evrov dela EU, kar je 68 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjeni so bili: dva javna razpisa in štiri NPO za projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 6,3 milijona evrov dela EU, kar je 14 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

V okviru prednostne osi 2 je bilo konec leta 2018 doseganje okvira uspešnosti ogroženo zaradi neuspešne izvedbe javnega razpisa GOŠO 3 v delu, ki se nanaša na kazalnik števila novopriključenih gospodinjstev na novozgrajena širokopasovna omrežja z najmanj 100Mb/s do konca leta 2018 (476 gospodinjstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 294 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija).

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju prednostne osi 2 se tekoče izvajajo vse dejavnosti, opredeljene v akcijskem načrtu.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | | Zahtevki za izplačilo | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|------------------|-----|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 2.1 | ESRR | Vzhod | 21.528.348 | 17.222.678 | 80% | MJU | 7.896.972 ³ | 6.317.578 ³ | 37% ³ | 274.560 | 1.263 | 0% | 0% |
| | | Zahod | 12.512.853 | 10.010.282 | 80% | MJU | 6.363.428 ³ | 5.090.742 ³ | 51% ³ | 245.440 | 1.129 | 0% | 0% |

V okviru **prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij** je OU julija 2018 potrdil javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3A. MJU je na objavljeni razpis do razpisanega roka prejelo štiri vloge. Nobena od teh ni izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. Februarja 2019 je MJU končalo postopek testiranja tržnega interesa v skladu z Dodatkom k NGN 2020. Z novimi podatki o gospodinjstvih na belih lisah, ki bodo pridobljeni z novim postopkom testiranja tržnega interesa, bosta realnejša slika in vpogled v stanje širokopasovne infrastrukture v RS, ker se je v tem postopku izvedlo celovito testiranje tržnega interesa na vseh območjih, kjer še ni ustrezne infrastrukture. Trenutno je v pripravi prenovljen javni razpis GOŠO 4. V okviru te prednostne naložbe se izvaja tudi projekt *Promocija digitalizacije Slovenije*.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|-----------|------------------|-----|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) | |
| 2.2 | ESRR | Vzhod | 12.210.000 | 9.768.000 | 80% | MJU | 403.326 | 322.630 | 109% ⁴ | 322.661 | 31.006 | 34% | 10% | |
| | | | | | | MK | 1.160.800 | 928.640 | | 928.640 | 99.876 | | | 11% |
| | | | | | | MOP | 11.709.549 | 9.367.639 | | 9.367.639 | 3.185.049 | | | 34% |
| | | Zahod | 10.915.000 | 8.732.000 | 80% | MJU | 366.674 | 293.370 | 109% ⁴ | 293.339 | 28.188 | 34% | 10% | |
| | | | | | | MK | 839.200 | 671.360 | | 671.360 | 72.202 | | | 11% |
| | | | | | | MOP | 10.645.451 | 8.516.361 | | 8.516.361 | 2.895.587 | | | 34% |

⁴ Višina dodeljenih sredstev je v skladu s strani Vlade RS sprejetim Izvedbenim načrtom operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.

V okviru **prednostne naložbe 2.2** *Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje* so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – *Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor* in *Gospodar*, ki se zdaj izvajajo.

Uspešni projekti

MOP:

Program projektov eProstor

Osnovni namen programa projektov eProstor je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, kar je mogoče doseči s povezljivimi (medopravilnimi) preprosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. S programom projektov eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za elektronsko poslovanje bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena bo lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti bodo podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. Za vzpostavitev storitev bodo uporabljene centralne horizontalne funkcije elektronskega poslovanja javne uprave, ki bodo razvite v okviru prednostne osi 11 v OP EKP. Program projektov sestoji iz petih projektov. Program projektov izvajata Geodetska uprava RS (GURS) in MOP. Prenovljeni sistem bo zasnovan centralno, kar pomeni da bo upravljan iz glavnega urada MOP in GURS. Kljub temu pa bo zagotavljal e-poslovanje, vezano na prostorsko načrtovanje, gradnjo objektov in upravljanje nepremičnin, vsem ravnam, ki delujejo v okviru MOP in GURS, glavnemu uradu, območnim geodetskim upravam in vsem geodetskim pisarnam ter tudi drugim resorjem državne in lokalne uprave s področja urejanja prostora, lokalnim skupnostim in lastnikom nepremičnin na ozemlju RS. Poseben cilj programa projektov eProstor je opredeljen v OP EKP za prednostno os 2: »zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin«. Pričakovan rezultat pri tem posebnem cilju je vzpostavljena informacijska infrastruktura za prostorske podatke in storitve, ki bo zagotovila podporo javni upravi in državljanom pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. V okviru programa projektov bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji v skladu z direktivo INSPIRE. Vzpostavljeni bodo prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja prostora ter omrežne storitve (iskanje, vpogled, prenos, preoblikovanje itd.) za prostorske in nepremičninske podatke. Izvedena bo informacijska prenova nepremičninskih evidenc skupaj s posodobitvijo in pretvorbo analognih prostorskih podatkov in podatkov o geodetskih meritvah v digitalno obliko.

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 3 | | | 609.085.307 | 445.088.474 | 73% | | 478.150.949 | 340.553.708 | 77% | 277.070.023 | 81.551.919 | 18% | 24% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 52 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 340,6 milijona evrov dela EU, kar je 76,5 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 41 javnih razpisov, 11 NPO za projekte (od tega ena NPO za FI). Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 81,5 milijona evrov dela EU, kar je 18,3 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na izvedbo izbranih operacij in načrtovanih povračil, ki so podlaga za oceno doseganja mejnikov okvira uspešnosti, bodo kazalniki učinka doseženi. Je pa ocenjeno tveganje za nedoseganje mejnikov za finančni kazalnik, predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Če je bilo na voljo dovolj sredstev, so se v okviru javnih razpisov odobrila dodatna sredstva, ki so omogočala sofinanciranje večjega števila projektov in s tem večje črpanje sredstev v letu 2018. Pri oblikovanju javnih razpisov so se datumi za izdajo zahtevkov oblikovali tako, da so omogočili povračila sredstev EU v tistem letu, v katerem je bilo izvedeno izplačilo upravičencem. Za doseganje ciljev okvira uspešnosti je MGRT v prvem četrtletju 2019 intenzivno izvajalo dejavnosti za certificiranje izdatkov v okviru operacij.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljena tveganja v akcijskem načrtu za prednostno os 3 so se v prvem trimesečju 2019 nadaljevale dejavnosti za zmanjšanja tveganj. Nadaljevalo se je potrjevanje vlog projektov v okviru endogene regionalne politike. MGRT tudi podrobno spremlja izvedbo ključnih ukrepov (*Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke in Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti*) in ugotavlja, da so se v prvem trimesečju 2019 dejavnosti začele izvajati intenzivneje.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 3.1 | ESRR | Vzhod | 301.241.812 | 225.931.360 | 75% | MGRT | 123.589.468 | 92.730.056 | 69% | 63.054.378 | 27.747.941 | 19% | 30% |
| | | | | | | MGRT- FI | 81.508.060 | 55.500.000 | | 55.500.000 | 13.875.000 | | 25% |
| | | | | | | MJU | 5.332.800 | 3.999.600 | | 3.999.600 | 234.847 | | 6% |
| | | | | | | MK | 4.260.034 | 3.195.026 | | 2.763.113 | 458.503 | | 14% |
| | | Zahod | 187.323.019 | 131.126.114 | 70% | MGRT | 61.313.782 | 43.263.250 | 97% | 30.358.731 | 10.425.341 | 23% | 24% |
| | | | | | | MGRT- FI | 116.704.807 | 79.500.000 | | 79.500.000 | 19.875.000 | | 25% |
| | | | | | | MJU | 4.767.200 | 3.337.040 | | 3.337.040 | 195.587 | | 6% |
| | | | | | | MK | 2.248.060 | 1.573.642 | | 1.360.761 | 225.818 | | 14% |

V okviru **prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev** je bilo do 31. marca 2019 potrjenih 29 javnih razpisov in osem NPO v skupni vrednosti 148,1 milijona evrov sredstev EU. Poleg tega je bila potrjena operacija za **izvajanje finančnih instrumentov**, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135 milijonov evrov sredstev EU.

V okviru PN 3.1 so bile v prvem trimesečju 2019 izdane štiri odločitve o podpori, in sicer za *Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2019*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 1,57 milijona evrov, in *Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje kreativnih in kulturnih industrij – Center za kreativnost 2018 – JR CzK 2018*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 0,6 milijona evrov, ter za neposredni potrditvi operacij *Poslovni center Vrelec* in *Opremljanje obrtno-poslovnega območja v Podpreski*, pri katerih načrtovani prispevek EU znaša 0,99 milijona evrov. Usklajevale so se tudi štiri vloge za NPO iz DRR, pri katerih načrtovani prispevek EU znaša skupaj 1,9 milijona evrov (*PC Majšperk Breg – poslana OU konec 2018*, *Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza*, NPO *Poslovna cona Jesenice širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture in Podjetno na izzive PONI RRA Koroška*). MGRT se je usklajevalo z izvajalskima organoma za NPO *Usposabljanje podjetij v*

tujini, Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020, Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2020 do 2023 in Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.

Uspešni projekti

MGRT:

Projekt Samozadostni modul je bil izveden v okviru javnega razpisa *Spodbude za MSP v lesarstvu*. Lesena modularna bivalna enota je zasnovana za ekstremne podnebne pogoje in je lahko umeščena v različna ekstremna območja, pri čemer sta njen prevoz tja in pritrditev preprosta. Namenjena je kratkotrajnemu bivanju in širokemu krogu uporabnikov, je kot bivak, namenjen kratkotrajnemu bivanju za raziskave, turizem in pohodništvo.

Več o tem na <https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/lesena-bivanjska-samozadostna-enota>/ali <http://permiz.si/projekti>.

Projekt Investicija v energetska sanacijo Hotela Rute je bil izveden v okviru *javnega razpisa Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih*. V sklopu investicije v energetska sanacijo Hotela Rute je bila primarno izvedena sanacija ovoja stavbe, izveden pa je bil tudi sistem ogrevanja – vgradnja toplotne črpalke voda/voda in izdelava vrtin (globina 25 m).

Več o tem na <https://www.hotelrute.si/wp-content/uploads/2018/11/Investicija-v-energetska-sanacijo-Hotela-Rute.pdf>.

Pri projektu **Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019–2023** upravičenec Javni sklad RS za podjetništvo v okviru operacije na podlagi javnih pozivov podeljuje spodbude malih vrednosti za MSP do 10.000 evrov. V okviru pozivov so poenostavili vlogo za prijavo, pri prijavljanju pa je na voljo tudi brezplačna pomoč za MSP na SPOT točkah. V prvem trimesečju je Javni sklad RS za podjetništvo objavil javne pozive za te vavčerje: za zaščito patentov, modelov in znamk, za pridobitev certifikatov, za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejnih v tujini, udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini in na mednarodnih forumih, za tržne raziskave tujih trgov ipd. Več o tem na <https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi>.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 3.2 | ESRR | Vzhod | 73.333.333 | 55.000.000 | 75% | MGRT | 48.467.552 | 36.435.664 | 66% | 23.712.503 | 5.434.593 | 10% | 15% |
| | | | | | | MK | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | Zahod | 47.187.143 | 33.031.000 | 70% | MGRT | 29.959.186 | 21.019.430 | 64% | 13.483.897 | 3.079.289 | 9% | 15% |
| | | | | | | MK | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

V okviru **prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo**, je bilo do 31. marca 2019 potrjenih 13 javnih razpisov/pozivov in dve NPO v skupni vrednosti 57,5 milijona evrov sredstev EU.

V okviru prednostne naložbe 3.2 v prvem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Med OU in MGRT se je nadaljevalo usklajevanje za potrditev *javnega razpisa Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – S4*, pri katerem prispevek EU znaša 3,7 milijona evrov. V usklajevanju sta tudi *Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022* in *Javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov*, pri katerih prispevek EU znaša 7,5 milijona evrov. MGRT je poslalo predlog spremembe za operacijo *Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti 2018–2022* v delu, ki se nanaša na vključitev sheme de minimis za izvedbo dejavnosti A3.2. Med OU in MK se je usklajevala vloga za potrditev neposredne potrditve operacije *Slovenija, osrednja*

gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini, pri kateri prispevek EU znaša 3,3 milijona evrov.

Uspešni projekti

MGRT:

Projekt Dulcis somnia tour je bil podprt v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2016–2017. Izstopa zaradi svoje zasnove, ki temelji na ideji o nadgradnji klasičnih turističnih aranžmajev z inovativnimi vsebinami premium kakovosti ter hkrati uspešno združuje in povezuje ljubitelje navtičnega turizma in kulinarike. Gre predvsem za degustiranje vina in dobrot znamke Dulcis Gourmet s strani priznanih in nagrajenih hišnih kuharskih mojstrov. Kuharski mojstri Dulcis Gourmet združujejo najboljše domače dobrote z Goriških brd in iz globlin Jadranskega morja. Skoraj vsi uporabljeni materiali v okviru integralnega turističnega proizvoda so naravni ali reciklirani (les, voda, papir, prevozna sredstva ...). Več o tem na https://somniaatour.si/?fbclid=IwAR1XKvIhY4tgvAmoq_feBt8rA0cdy9_Id12vp3T-vaBbUQGwojD-J0Wnank.

Projekt Raziščite skrivnostno Kočevsko – Digitalna promocija turistične ponudbe destinacije Kočevsko – 5*-doživetja za vsakega avanturista je bil sofinanciran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. V okviru projekta se bodo razvili trije novi turistični produkti za oblikovanje petzvezdičnih doživetij. Ta turistična doživetja izhajajo iz posebnosti destinacije, njene razlikovalne prednosti v naravni in kulturni danosti in kulinarčnih posebnosti. Z novim turističnim produktom *Wildlife Watching* bo gost odkrival naravno dediščino destinacije. Turistični produkt *Forest fest* predvideva obisk izbranih lokalnih ponudnikov hrane in pijače. Grad Kostel z grajskim kompleksom in še naseljenim grajskim trgom spada med največje grajske komplekse in ponuja edinstveno doživetje – virtualno spoznavanje zgodovine gradu. Več o tem na spletni stran <https://www.kocevsko.com/sl/novice/projekt-raziscite-skrivnostno-kocevsko-prejel-eu-sofinanciranje/>.

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | P O | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 4 | | | 361.637.661 | 304.640.000 | 84% | | 436.395.641 ⁵ | 162.383.254 ⁵ | 53% ⁵ | 107.132.763 | 38.719.081 | 13% | 24% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 47 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 162,38 milijona evrov dela EU, kar je 53 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 11 javnih razpisov, ter 36 NPO–projektov (od tega 1 NPO za FI). Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 38,7 milijona evrov dela EU, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

⁵ Ker v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na potek izvajanja izbranih operacij in izvedbo projektov v letu 2018, ki je podlaga za oceno doseganja okvira uspešnosti 2018, bodo kazalniki na tej prednostni osi predvidoma doseženi za KS in tudi za ESRR – Vzhodna Slovenija in za ESRR – Zahodna Slovenija.

Izvajanje akcijskega načrta

Izvajanje akcijskega načrta je potekalo v skladu s terminskim načrtom.

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PN 4.1 so bile do konca prvega trimesečja 2019 izvedene te rešitve, opredeljene v akcijskem načrtu:

- (i) prilagoditev možnosti izvajanja z znižanjem vrednosti kazalnikov in finančno realokacijo je bila izvedena s spremembo OP EKP 11. decembra 2018;
- (ii) vrednotenje postopkov izbora operacij, ki ga izvedejo zunanji strokovnjaki, in lastna analiza ter priprava poenostavitve postopkov izbora operacij so bili delno izvedeni: na podlagi lastne analize je OU v sodelovanju z MZI pripravil poenostavitev postopkov (*Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje, izvajanja – različica 1.10, 31. december 2018*), posodobljeni so bili tudi *Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja* (različica 1.07, januar 2019) in dokumenti, vezani na spremembo postopkov PO/nosilni PO MZI, vključno s sporazumi med NosPo in PO.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.1 | KS | Celotna SI | 175.247.059 | 148.960.000 | 85% | MDDSZ | 6.946.578 | 940.185 | 55% | 940.185 | 559.379 | 14% | 59% |
| | | | | | | MGRT- FI | 37.063.668 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 6.250.000 | | 25% |
| | | | | | | MZ | 3.807.839 | 704.189 | | 523.800 | 290.331 | | 41% |
| | | | | | | MIZŠ | 11.910.537 | 2.354.265 | | 1.060.855 | 909.935 | | 39% |
| | | | | | | MJU | 1.248.869 | 213.752 | | 213.752 | 107.886 | | 50% |
| | | | | | | MK | 4.155.156 | 1.396.348 | | 0 | 0 | | 0% |
| | | | | | | MP | 3.023.285 | 842.157 | | 842.157 | 571.337 | | 68% |
| | | | | | | MZI | 179.739.381 | 50.228.551 | | 24.879.396 | 12.019.245 | | 24% |

V prvem trimesečju 2019 so na področju **prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti**, specifični cilj 1 *Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju*, potekale dejavnosti projektov, za katere so bile od leta 2016 do konca marca 2019 izdane odločitve o podpori, in sicer v skupni vrednosti 82 milijonov evrov KS, od tega za 17 projektov energetske prenove stavb v lasti republike Slovenije v skupni vrednosti 9,3 milijona evrov KS in finančne instrumente FI 2014–2020 (EE), pri katerih prispevek KS za PN 4.1 znaša 25 milijonov evrov, ter za tri javne razpise za sofinanciranje energetske prenove javnih stavb v lasti in uporabi lokalnih skupnosti.

V tem obdobju je bila izdana ena spremenjena odločitev o podpori, in sicer za operacijo *Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje*.

Vsi projekti energetske prenove stavb v lasti države, ki so predmet neposrednega potrjevanja, so kot primerni izbrani na podlagi povabil, ki jih izvaja nosilni PO (MZI). V celotnem obdobju je bilo objavljenih deset povabil. V okviru povabil iz leta 2018 so bile leta 2019 izdane še tri odločitve o primernosti, skupaj je kot primernih do zdaj prepoznanih 26 projektov. V februarju 2019 sta bili objavljeni dve povabila PO k oddaji vloge prijavitelja za pošiljanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021 (*OJS_2019 in ŠJS 2019*), pripravila pa

se tudi že sprememba teh povabil zaradi evropske zakonodaje o varovanju podatkov (GDPR). Prvi rok za oddajo vlog za obe povabili je bil 18. marec 2019, vendar na ta rok za obe povabili ni prispela nobena vloga. Skupno je bilo za primerne ocenjenih 26 projektov, za 17 je OU o podpori že odločil, za preostalih devet projektov sta bili za dva projekta vlogi že poslani OU, za preostalih sedem pa PO pripravlja še vlogo za odločitev o podpori. Ukrepi energetske prenove stavb v lasti Republike Slovenije so bili od začetka programskega obdobja do konca marca 2019 izvedeni v okviru desetih projektov.

V sklopu javnih razpisov *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB – 2016) in Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (JOB – 2017) ter Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB – 2018)* je bilo odobrenih skupaj 46 občinskih projektov. En upravičenec je odstopil od pogodbe, od 45 projektov so bila GOI-dela do konca marca 2019 zaključena na 28 projektih. Znesek sofinanciranja KS za odobrene projekte znaša 27,4 milijona evrov.

V pripravi je *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB – 2019)*, ki bo predvidoma objavljen maja 2019.

V okviru **specifičnega cilja 2 Povečanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih** se operacije izvajajo v okviru mehanizma CTN.

Do konca marca 2019 je bilo skupaj izdanih sedem odločitev o podpori, za dve operaciji pa sta bili izdani tudi spremembi odločitev o podpori. Ena vloga je v usklajevanju med PO MZI in upravičencem in bo OU poslana po potrditvi PO.

Predvidena je tudi izvedba programa ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za odpravo energetske revščine. Po dopolnitvi *Dolgoročne strategije spodbujanja naložb energetske prenove javnih stavb*, ki jo je Vlada RS sprejela februarja 2018, so se reševala sistemska vprašanja dodeljevanja sredstev. Furs je septembra 2018 v odgovoru navedel, da lahko subvencije, ki so oproščene plačila dohodnine, izplačuje le MZI ali Eko sklad, zato so v nadaljevanju potekale dejavnosti, da se kot upravičenca za izvajanje programa odprave energetske revščine določi Eko sklad. V pripravi je dokumentacija, potrebna za odločitev o podpori izvajanju programa.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.2 | KS | Celotna SI | 65.105.882 | 55.340.000 | 85% | MZI | 60.843.077 | 29.000.000 ⁵ | 52% | 10.209.191 | 8.276.067 | 15% | 29% |

V okviru **prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov** je bilo na podlagi prvega *Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije (JR DO OVE 2016)* s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedeno eno odpiranje. Javni razpis je bil odprt do porabe sredstev: prejetih je bilo osem vlog, ki so bile potrjene v skupni višini 7,9 milijona evrov sredstev EU, eden od upravičencev je pozneje odstopil od pogodbe, izvaja se sedem projektov v višini 6,7 milijona evrov sredstev EU, od teh jih je bilo šest že izvedenih do konca marca 2019.

Na podlagi drugega *Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije (JR DO OVE 2017)* s prispevkom KS v višini 11 milijonov evrov je bilo do konca marca 2019 izbranih 15 operacij in za 13 projektov so bile podpisane tudi pogodbe o sofinanciranju v skupni vrednosti 4,53 milijona evrov EU sredstev. Do konca marca 2019 je bilo dokončanih šest projektov, preostalih sedem se izvaja.

V pripravi je nov razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) s prispevkom KS v višini 4 milijone evrov je bil objavljen 24. marca 2017, vendar v letih 2017 in 2018 ni prispela nobena vloga.

Priljubljal se je tudi javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (*JR SE OVE 2019*) v višini 10 milijonov evrov sredstev EU, ki je bil objavljen 28. marca 2019 in je namenjen tem vsebinam: nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje ter izobraževalne vsebine in promocijske dejavnosti.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.3 | KS | Celotna SI | 23.409.176 | 19.897.800 | 85% | MZI | 51.379.745 | 13.897.800 | 70% | 10.987.762 | 2.245.922 | 11% | 16% |

V okviru **prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih** se izvajajo tri operacije v skupni vrednosti prispevka KS 11,54 milijona evrov, ki so bile leta 2017 izbrane na podlagi *Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števecov električne energije (JR PŠ 2017)*. MZI je pripravilo strokovne podlage za opredelitev, kateri novi ukrepi so še potrebni, da se izkoristijo vse možnosti vgradnje pametnih števecov. Predvidoma bo za te vsebine objavljen nov javni razpis, in sicer proti koncu leta 2019.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.4 | ESRR | Vzhod | 32.624.110 | 26.099.288 | 80% | MZI | 5.169.741 | 2.554.484 | 10% | 2.554.484 | 1.820.664 | 7% | 71% |
| | | Zahod | 22.416.140 | 17.932.912 | 80% | MZI | 23.850.363 | 7.988.241 | 45% | 7.988.024 | 1.316.049 | 7% | 17% |
| | KS | Celotna SI | 42.835.294 | 36.410.000 | 85% | MZI | 47.257.402 | 27.262.282 | 75% | 21.933.157 | 4.352.266 | 12% | 16% |

V okviru **prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi** se je v prvem četrtletju 2019 izvajal projekt *Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti*, ki je razdeljen na pet ukrepov, in sicer: *Kampanja za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti, Mobilnostni načrti za institucije, Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtnice in osnovne šole, Zelena mestna logistika, Trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti* v skupni višini 2,8 milijona evrov sredstev EU.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR UTM) je bil potrjen 27. septembra 2017 v višini 17 milijonov evrov sredstev EU. Skupaj je v okviru treh razpisanih rokov prispelo 115 vlog v višini 20,7 milijona evrov sredstev EU, od teh je bilo potrjenih 108 operacij v skupni višini 16,3 milijona evrov sredstev EU, ki se izvajajo.

Na *Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti–vozišča P + R (parkiraj in presedi) (JR P+R)*, ki je bil potrjen 20. decembra 2017 v višini 4,26 milijona evrov sredstev EU, je prispelo osem vlog v višini 5,22 milijona evrov sredstev EU. Odobrenih je bilo sedem operacij v višini 4,07 milijona evrov sredstev EU, ki se izvajajo.

V pripravi so strokovne podlage za *Javni razpis za polnilne postaje za električna vozila*.

V okviru DRR so bila za področje trajnostne mobilnosti predvidena sredstva v višini 23 milijonov evrov sredstev EU in 21,25 milijona evrov EU dodatnih pravic porabe. Za sofinanciranje je bila predvidena izgradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Izbranih je bilo 62 projektov v višini 97,3 milijona evrov sredstev EU. Do 31. marca 2019 sta bili potrjeni dve operaciji v skupni višini 2,7 milijona evrov sredstev EU.

V prvem povabilu v okviru CTN je bilo izbranih 16 operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov sredstev EU. Mestne občine so v drugi fazi pripravile 11 vlog za neposredno potrditev. OU je do 31. marca 2019 potrdil osem operacij v skupni vrednosti 7,87 milijona evrov sredstev EU.

Pripravljena so bila tudi vsebinska izhodišča za drugo povabilo v okviru CTN, ki vsebujejo razširjen nabor ukrepov. ZMOS je objavilo povabilo (sofinanciranje iz KS) za predložitev vlog za projekte trajnostne urbane mobilnosti. Skupščina ZMOS je potrdila seznam 17 izbranih operacij v višini 6,65 milijona evrov sredstev EU. Od teh so mestne občine do 31. marca 2019 MZI že oddale štiri vloge, ki se pregledujejo.

Uspešni projekti

MZI:

V okviru povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju je upravičenka Občina Brezovica operacijo **Energetske sanacije Podružnične šole Notranje Gorice in MKZ Rakitna**, ki je bila izbrana v okviru javnega razpisa **JOB 2016**, uspešno končala in izvedla vse predvidene ukrepe:

- MKZ Rakitna: toplotna izolacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja in tal, menjava strešne kritine, obdelava napuščev, vgradnja svetilk, vgradnja novega kotla 200 kW z zalogovnikom toplote 2200 l, vgradnja termostatskih ventilov, izvedba prezračevanja z rekuperacijo.
 - PŠ Notranje Gorice: izolacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja novih svetilk z električno instalacijo, vgradnja toplotne črpalke zrak/voda ogrevalne moči 14,60 kW v kombinaciji s kondenzacijskim plinskim kotlom in potrebnim krmiljenjem, vgradnja prezračevanja z rekuperacijo.
- Energetsko saniranih je bilo 3.536,02 m² neto tlorisne površine obeh stavb. Skupna vrednost operacije je bila 1,3 milijona evrov, od tega je prispevek kohezijskih sredstev znašal 0,37 milijona evrov.

Upravičenka Mestna občina Velenje je projekt **Energetska sanacija objekta Simona Blatnika 1, Velenje** v okviru izvajanja CTN na področju povečanja učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih je uspešno v predvidenem roku izvedla vse predvidene ukrepe, in sicer toplotno izolacijo fasade, strehe, talnega zidca, stene proti sosednjemu objektu in zamenjavo stavbnega pohištva. Dosežen je bil cilj: 33 gospodinjstev z izboljšanim razredom energijske porabe (CO31) in prihranek do 64kWh/m²a. Končna skupna vrednost operacije je bila 15 odstotkov nižja, kot je bilo načrtovano, prispevek kohezijskih sredstev je znašal 120.877 evrov.

Upravičenka Lesna zadruga Loški Potok z. b. o., Loški Potok, je operacijo **DOLB Loški Potok**, ki je bila izbrana v okviru javnega razpisa **DO OVE 2016** za povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, uspešno zaključila pred predvidenim rokom. Vgrajeni so bili kotel z močjo 500 kW in toplotne postaje 12 odjemalcev – objekt s skupno priključno močjo 666 kW. Predvidena poraba toplote je 937.300 kWh/leto. Z izvedbo projekta se je povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov in s tem delež obnovljivih virov v bilanci končne rabe energije. Dosežene so bile izhodiščne ocene o socialno-ekonomskih in finančnih vidikih operacije. Končna skupna vrednost operacije je bila nižja, kot je bilo načrtovano, prispevek kohezijskih sredstev je znašal 518.209,57 evra.

V okviru ukrepov trajnostne mobilnosti je bilo izvedenih **15 ukrepov za izboljšanje površin za pešce in kolesarje in ureditev postajališč javnega potniškega prometa**. Primeri dobrih praks so bili izvedeni v občini Trbovlje z ureditvijo površin za pešce in avtobusnih postajališč, v občini Izola z ureditvijo površin za pešce in kolesarje, v občini Kranj s postavitvijo sistema uporabe koles in ureditev kolesarske prometne opreme in v občini Murska Sobota z ureditvijo površin za pešce. Z izvedenimi ukrepi so se odpravila ozka grla na površinah, namenjenih aktivni mobilnosti, in pričakovani učinki so veliki. Za pešce in kolesarje je izjemno pomembno, da je celotna pot varna in urejena ter nima nevarnih mest ali ozkih grl, ki odvrtaajo od hoje in kolesarjenja. Projekti so bili sofinancirani v višini 837.000 evrov.

Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 5 | | | 108.114.038 | 90.021.932 | 83% | | 89.471.064 | 63.053.043 | 70% | 43.662.499 | 1.997.324 | 2% | 3% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjene skupno štiri odločitve o podpori NPO za projekte v skupni vrednosti 63 milijonov evrov dela EU, kar je 70 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 2 milijona evrov dela EU, kar je 2 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Okvir uspešnosti za KS v letu 2018 ni bil dosežen. Zaradi neizpolnjevanja meril uspešnosti bo EK to prednostno os posebej obravnavala v okviru pregleda uspešnosti OP EKP in priprave ukrepov za prerezporeditev rezerve uspešnosti.

Izvajanje akcijskega načrta

Na podlagi ugotovljenih tveganj je bil izdelan poseben akcijski načrt, ki ga je pripravila *Direkcija za vode RS (DRSV)*. V tem okviru je vzpostavljeno delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta (vključeni so predstavniki DRSV, MOP in SVRK) ter proučitev možnosti in opredelitev rešitev za optimizacijo izvajanja prednostne osi. Dejavnosti delovne skupine potekajo neprekinjeno.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 5.1 | ESRR | Vzhod | 37.500.000 | 30.000.000 | 80% | MOP | 19.014.905 | 15.174.590 | 51% | 15.174.590 | 1.743.144 | 6% | 11% |
| | KS | Celotna SI | 70.614.038 | 60.021.932 | 85% | MOP | 70.456.159 | 47.878.453 | 80% | 28.487.909 | 254.180 | 0% | 1% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne naložbe 5.1 *Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu* je bila v prvem četrtletju 2019 izdana odločitev o podpori za projekt *Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore*.

Skupno so bile do tega obdobja poročanja izdane štiri odločitve o podpori, in sicer za projekt *Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav*, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 1,4 milijona evrov, za prvo fazo projekta *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice*, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,5 milijona evrov, za prvo fazo projekta *Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo*, pri katerem prispevek EU

(ESRR) znaša 15,2 milijona evrov, in za projekt *Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore*, pri katerem prispevek EU znaša 17,9 milijona evrov.

Dejavnosti vseh projektov DRSV potekajo na podlagi pripravljenega akcijskega načrta. Dejavnosti za učinkovitejše izvajanje projekta Uprave RS za zaščito in reševanje se izvajajo predvsem na ravni upravičenca, PO MOP in MF, Direktorata za javno računovodstvo.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 6 | | | 524.610.921 | 436.205.668 | 83% | | 563.678.336 | 311.418.848 | 71% | 225.081.171 | 119.362.882 | 27% | 38% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 41 odločitev o podpori NPO za projekte (od tega ena za FI) v skupni vrednosti 311 milijonov evrov dela EU, kar je 71 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 119 milijonov evrov dela EU, kar je 27 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

V okviru prednostne osi 6 bi se izvajanje lahko še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi sta zelo pomembna omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja), oziroma zagotovitev sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve operacije).

Za izvajanje celotne prednostne osi je izjemno pomembna hitrost izvajanja dejavnosti v okviru DRR, pri čemer sta število predvidenih projektov in s tem povezan obseg sredstev izjemno velika.

Izvajanje akcijskega načrta

V okviru izvajanja akcijskega načrta se redno spremljajo izvajanja operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP za PN 6.1 (pri kateri so ugotovljene zamude), izvajajo se tudi ukrepi za pripravo vlog na PN 6.2.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.1 | ESRR | Vzhod | 30.365.580 | 24.292.464 | 80% | MOP | 9.197.608 | 3.097.708 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | KS | Celotna SI | 324.456.291 | 275.787.847 | 85% | MOP | 417.177.786 | 227.280.725 | 82% | 180.390.573 | 107.815.581 | 39% | 47% |

V okviru **prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja** je bila v prvem četrtletju 2019 potrjena operacija *Odvajanje in čiščenje odpadne vode*

v porečju Meže: sklop 2 (občina Prevalje) v višini 3 milijonov evrov dela EU. Hkrati so se v tem obdobju izvajale dejavnosti v okviru 13 operacij.

Skupno je za operacije v okviru te PN dodeljenih več kot 230 milijonov evrov sredstev EU, kar je 76 odstotkov vseh pravic porabe. V prvem četrtletju 2019 je bila potrjena ena operacija v višini 3 milijonov evrov sredstev EU.

V že podpisanih DRR, ki so podlaga za NPO, je največ operacij prav s področja, ki jih pokriva PN 6.1. Za nadaljnje potrjevanje operacij s področja te prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo vsi postopki, vezani na pripravo projektov, predvidenih v okviru DRR, še posebej operacij, ki so bile izbrane v okviru drugega povabila DRR.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.2 | ESRR | Vzhod | 33.750.000 | 27.000.000 | 80% | MK | 2.030.740 | 1.600.992 | 25% | 0 | 0 | 1% | 0% |
| | | | | | | MOP | 6.533.923 | 5.094.386 | | 5.094.386 | 303.857 | | |
| | | Zahod | 22.523.989 | 18.019.191 | 80% | MK | 0 | 0 | 72% | 0 | 0 | 4% | 0% |
| | | | | | | MOP | 16.454.841 | 12.977.756 | | 10.026.356 | 693.333 | | |

V okviru **prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev** je bila v tem četrtletju potrjena operacija *VrH Julijcev* PO MOP, in sicer v višini 2,9 milijona evrov sredstev EU.

Skupno je za vse operacije v okviru te prednostne naložbe dodeljenih 19,6 milijona evrov sredstev EU, kar je 43,5 odstotka vseh pravic porabe.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|----------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.3 | ESRR | Vzhod | 68.906.700 | 55.125.360 | 80% | MGRT- FI | 4.744.149 | 3.200.000 | 58% | 3.200.000 | 800.000 | 6% | 25% |
| | | | | | | MOP | 52.435.924 | 28.788.478 | | 3.114.162 | 2.362.848 | | |
| | | Zahod | 38.726.008 | 30.980.806 | 80% | MGRT- FI | 2.668.584 | 1.800.000 | 79% | 1.800.000 | 450.000 | 20% | 25% |
| | | | | | | MOP | 46.101.125 | 22.578.803 | | 16.455.694 | 5.758.805 | | |
| | KS | Celotna SI | 5.882.353 | 5.000.000 | 85% | MOP | 6.333.656 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 1.178.458 | 24% | 24% |

V okviru **prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč** v prvem četrtletju 2019 ni bilo izdane nobene odločitve o podpori. ZMOS je 28. septembra 2018 objavilo drugo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij. Januarja 2019 je bil na skupščini ZMOS potrjen seznam 16 izbranih operacij.

Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 7 | | | 398.005.621 | 331.527.572 | 83 % | | 483.841.349 | 179.950.998 ₆ | 54 % | 178.387.685 | 87.121.545 | 26% | 48% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi 7 so bili v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjeni skupno štirje NPO projekti v skupni vrednosti 79 milijonov evrov dela EU, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 87,1 milijona evrov dela EU, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Pričakujemo pa tudi sklep o potrditvi EK za veliki projekt *Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj*. S tem bo skupno potrjenih pet projektov v skupni vrednosti okoli 180 milijonov evrov dela EU, kar je 54,3 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljani. Vsi kazalniki okvira uspešnosti v okviru prednostne osi 7 so doseženi.

Izvajanje akcijskega načrta

Vlada RS je sprejela Sklep o prednostni obravnavi projektov OP EKP prednostnih naložb 7.1 in 7.2 v postopkih okoljske presoje s strani MOP in ARSO ter pospešitev priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacije gradnje sklopa *drugi tir Divača–Koper*.

Postopki pridobitve okoljskih soglasij pri operacijah na prednostnih naložbah 7.1 in 7.2 se izvajajo zelo počasi, čeprav so bile pri vseh operacijah vloge za pridobitev OVS ARSO poslani v prvi polovici 2018 ter dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje (*Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju*) in prejetih pripomb ARSO. 26. marca 2019 je bila izvedena javna razgrnitev za operacijo *Nadgradnja obstoječega tira Maribor–Šentilj–d. m.*, medtem ko usklajevanja z ARSO še vedno potekajo za *Vozlišče Pragersko* in gradnjo 3. *Razvojne osi (jug) Novo mesto–Maline (1. in 2. etapa)*.

V zvezi s pospešitvijo priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacijo gradnje sklopa *drugega tira Divača–Koper* je projektna dokumentacija (PGD) izdelana, investicijski program gradnje drugega tira pa je 24. januarja 2019 potrdila Vlada RS.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.1 | ESRR | Vzhod | 50.000.000 | 40.000.000 | 80% | MZI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | KS | Celotna SI | 185.882.353 | 158.000.000 | 85% | MZI | 253.687.651 | 101.000.000 | 64% | 101.000.000 | 19.188.495 | 12% | 19% |

⁶ Upošteva se tudi peti NPO projekt *Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj*, ki je veliki projekt in je že bil vnesen v IS eMA ter ga je OU posredoval v potrditev na EK.

V okviru **prednostne naložbe 7.1** *Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa* so predvideni trije projekti, in sicer *Nadgradnja vozlišča Pragersko, Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja z novimi objekti na odseku Maribor–Pesnica in Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper*.

Pri projektu *Vozlišče Pragersko* poteka podpis pogodbe z izvajalcem. Rok za izvedbo del je 25 mesecev od uvedbe v delo.

Izvedba projekta se zamika zaradi velikega zamika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja (OVS). Vloga je bila ponovno poslana ARSO. Zaradi zahteve ARSO po izvedbi dodatnih kemijskih analiz izgrajenih materialov bo dopolnitev vloge trajala okoli šest mesecev.

Projekt *Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj*: pogodba za nadgradnjo odseka *Maribor–Počehova* je bila podpisana 21. septembra 2018 in se izvaja. Sklenjeni sta bili pogodbi za izvedbo aktivne in pasivne protihrupne zaščite. Maja 2019 bo objavljeno javno naročilo za izvedbo novih objektov (predora in viadukta) in javno naročilo za ureditev križanj na progi. Poteka postopek pridobitve OVS za projekt z ARSO. Javna razgrnitev je bila objavljena 26. marca in bo trajala do 24. aprila 2019. V začetku februarja 2019 smo prejeli pripombe EK za dopolnitev vloge. Dopolnjena vloga bo aprila 2019 poslana EK. Do konca marca 2019 je bilo realiziranih 19.801.703 evrov sredstev EU.

Za projekt *Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper* je Vlada RS 24. januarja 2019 potrdila investicijski program. Vloga za projekt je v končni fazi usklajevanja z JASPERS. Pošiljanje končne vloge EK je predvideno v sredini aprila 2019.

Za to prednostno naložbo niso bile izdane odločitve o podpori.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|-----------------|-----|--------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6 (5/4 * 100)$ | 7 | 8 | 9 | $10 (9/5 * 100)$ | 11 | 12 | $13 (12/5 * 100)$ | $14 (12/9 * 100)$ |
| 7.2 | ESRR | Vzhod | 85.544.115 | 68.435.292 | 80% | MZI | 24.209.769 | 13.858.718 | 20% | 13.858.718 | 4.404.083 | 6% | 32% |

V okviru **prednostne naložbe 7.2** *Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč*, je predvidena izvedba treh projektov: *Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste – priključek Osredok, Gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa), Gradnja obvoznice Krško* in projektov, ki bodo izbrani v okviru DRR.

V okviru drugega povabila DRR je MZI izdalo soglasja za pet projektov v petih regijah v skupni višini 14,8 milijona evrov sredstev EU. Poteka nov krog nadaljevanja teritorialnih dialogov, v okviru katerih se bo analiziralo stanje pripravljenosti projektov. Pripravlja se tudi novo povabilo MGRT, v okviru katerega bo MZI v začetku aprila 2019 poslalo dopolnitev vsebinskih zahtev.

Pri projektu *Gradnja 3. razvojne osi (južni del) 1. in 2. etapa* je DGD-dokumentacija za traso in izvedbo obeh mostov čez reko Krko izdelana, pripravlja se tudi PZI-dokumentacija. Poteka postopek pridobitve OVS za celoten projekt. Javna razgrnitev bo predvidoma izvedena aprila 2019. Od septembra 2018 pregleduje vlogo projekta JASPERS. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena junija 2019. Dela bodo potekala od prve polovice leta 2020 do konca leta 2022.

Projekt *Gradnja obvoznice Murska Sobota* v dolžini 2,7 km je zaključen. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 6,4 milijona evrov, od tega je prispevek EU (ESRR za vzhodno regijo) 5,1 milijona evrov. Projekt je bil predan v promet 28. septembra 2018.

Za projekt *Obvoznica Krško* znesek sofinanciranja znaša 10,9 milijona evrov, od tega prispevek EU (ESRR za vzhodno regijo) 8,7 milijona evrov. Gradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste je bila

zaključena v decembru 2018 in predana prometu 22. februarja 2019. Izvajajo se še gradbena dela *rekonstrukcije ceste LC Krško–Vrbina* in novogradnja obvoznice *Žadovinek*, ki bodo v skladu s terminskim načrtom dokončana v prvi polovici leta 2020.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.3 | KS | Celotna SI | 76.579.153 | 65.092.280 | 85% | MZI | 205.943.929 | 65.092.280 | 100% | 63.528.967 | 63.528.967 | 98% | 98% |

V okviru **prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T** sta predvidena dva projekta:

- *Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje*: projekt je zaključen in predan v promet.
- *Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju*: tehnična dokumentacija in investicijska dokumentacija sta izdelani. OU je 31. decembra 2018 izdal odločitev o podpori. Marca 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del z rokom oddaje ponudb do 23. aprila 2019. Projekt bo končan v letu 2019.

Uspešni projekti

MZI:

Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje

EK je projekt gradnje *Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje–d. m.* potrdila 7. aprila 2016. Celotna ocenjena vrednost je na osnovi izdelane projektne in investicijske dokumentacije znašala dobrih 203 milijone evrov, v višini 63,5 milijona evrov kohezijskih sredstev. 13 km dolg avtocestni odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet že konec novembra 2018. Celotna realizirana vrednost projekta je znašala nekaj manj kot 180 milijonov evrov, kar je več kot 11 odstotkov manj od ocenjene vrednosti projekta. Projekt je bil tako uspešno izveden z bistveno nižjimi potrebnimi finančnimi sredstvi in v krajšem roku od predvidenega.

Obvoznica Murska Sobota

Projekt Obvoznica Murska Sobota je bil odobren junija 2017. Prispevek sredstev ESRR je znašal 5 milijonov EUR. Dela v okviru projekta so končana, otvoritev je bila 28. septembra 2018. Izgradnja celotne vzhodne obvoznice (1. in 2. etapa) je bistveno izboljšala prometne razmere v Murski Soboti, saj zdaj po njej poteka večji del prometa, s čimer se razbremenijo Industrijska, Panonska in Lendavska ulica. Poleg tega je bil s predvidenim sistemom obvoznih cest omogočen hitrejši, preprostejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste. Izboljšale so se tudi prometna varnost in bivanjske razmere na širšem murskosoboškem območju, saj sta se regionalni in tranzitni promet, ki sta do zdaj potekala skozi mestno središče, prerazporedila.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|----|-------|--------|-----------------------|----|---------------|----|--------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|-----|
| Skupaj prednostna os 8 | 372.463.540 | 299.948.138 | 81% | | 391.679.893 ⁷ | 315.187.021 ⁷ | 105% ⁷ | 286.724.976 | 98.526.790 | 33% | 31% |
|------------------------|-------------|-------------|-----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|-----|

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 50 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 315,2 milijona evrov dela EU, kar je 105⁷ odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 24 javnih razpisov, 17 NPO za programe in devet NPO za projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 98,5 milijona evrov dela EU, kar je 33 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Za zagotavljanje doseganja okvira uspešnosti pri finančnem kazalniku za KRVS in KRZS in kazalniku učinka 8.8 za KRVS je PO že sprejel določene ukrepe. S spremembo programov v zvezi z vključevanjem ustreznih ciljnih skupin se bo v prihodnje sledilo izvedbi okvira uspešnosti.

Izvajanje akcijskega načrta

V okviru programa APZ (na 8.1.1) so predvidene spremembe odločitev o podpori za velik del operacij, na podlagi katerih se predvideva izboljšanje izvajanja vključevanja oseb iz ciljnih skupin OP EKP oziroma izboljšanje črpanja sredstev. Gre za dolgoletne programe, ki jih sofinancira ESS in pri katerih se izkazuje primanjkljaj pri vključevanju brezposelnih oseb.

Načrtujeta se tudi finančna in vsebinska prenova in sprememba programov *Usposabljanje na delovnem mestu* in *Neformalno izobraževanje in usposabljanje* za doseganje vseh načrtovanih kazalnikov.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.1 | ESS | Vzhod | 110.081.413 | 88.065.130 | 80% | MDDSZ | 109.835.065 | 87.868.052 | 101% ⁷ | 87.868.052 | 21.353.442 | 24% | 24% |
| | | | | | | MK | 892.720 | 714.176 | | 235.600 | 183.760 | | 26% |
| | | Zahod | 103.724.140 | 82.979.312 | 80% | MDDSZ | 104.909.711 | 83.927.769 | 102% ⁷ | 83.896.239 | 26.369.234 | 32% | 31% |
| | | | | | | MK | 589.240 | 471.392 | | 218.944 | 162.016 | | 34% |

V prvem trimesečju 2019 je OU v okviru **prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe** izdal odločitev o podpori PO MK za javni razpis *Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019*. S tem je OU dodelil 559.120 evrov sredstev EU.

V okviru PN 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 17 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 173 milijonov evrov sredstev EU. Vse potrjene operacije na 8.1 se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi.

Vključevanje oseb v programe APZ poteka nemoteno. V prvem četrtletju 2019 je bil v okviru operacije PO MDDSZ *Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v ukrepe na trgu dela* odprt javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela v letih 2019–2022, na podlagi katerega bodo izbrani ustreznih izvajalci, ki bodo omogočili

⁷ Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako akumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.

čimprejšnje vključevanje oseb v operacijo. Pripravljali so se ukrepi sprememb programov APZ ESS oziroma vloge za spremembo odločitev o podpori za to, da se izboljša vključevanje ranljivih ciljnih skupin v ukrepe APZ.

Uspešni projekti

MDDSZ:

V okviru projekta **Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES**, ki ga izvaja ZRSZ, se brezposelni odrasli vključujejo v *Nacionalno shemo mobilnosti*, v okviru katere pridobivajo izkušnje na delovnih mestih v EU. V začetku marca 2019 sta na delovno-učno izkušnjo v Nemčijo odšli dve skupini brezposelnih oseb, in sicer 12 oseb v Göttingen in 12 v Marburg.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------------|------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.2 | ESS | Vzhod | 37.343.285 | 30.009.627 | 80% | MDDSZ | 36.843.486 ₈ | 29.475.589 ₈ | 137% ⁷ | 20.254.670 | 7.536.216 | 44% | 26% |
| | | | | | | MIZŠ | 12.041.368 | 9.633.094 | | 6.175.903 | 5.207.947 | | 54% |
| | | | | | | MK | 2.400.000 | 1.920.000 | | 1.536.000 | 522.043 | | 27% |
| | | Zahod | 53.737.966 | 42.990.373 | 80% | MDDSZ | 34.165.749 | 27.332.599 | 104% ⁷ | 27.325.909 | 7.096.360 | 32% | 26% |
| | | | | | | MIZŠ | 20.225.704 | 16.180.563 | | 7.704.539 | 6.473.667 | | 40% |
| | | | | | | MK | 1.595.000 | 1.276.000 | | 1.275.208 | 338.217 | | 27% |
| YEI | Vzhod - YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | MDDSZ | 20.725.956 ₈ | 18.423.072 ₈ | 100% | 18.363.902 | 17.308.298 | 94% | 94% | |

V okviru **prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela** je OU v prvem trimesečju prejel eno vlogo v pregled in potrditev. Vloga se še usklajuje.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 24 odločitev o podpori in s tem dodelil 95 milijonov evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

Od začetka leta 2019 sta se začela izvajati tudi projekta v okviru *javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za mlade* (PO MDDSZ), ki bosta spodbujala čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo mladih brezposelnih oseb v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela. Pripravlja se sprememba programov za usposabljanje brezposelnih mladih za to, da se poveča zaposljivost, predvsem z vsebinskega vidika (dodatni ukrepi za večjo uspešnost).

Operacija *Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti* v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) se uspešno nadaljuje in v okviru tega se izvaja program, namenjen izobraževanju in zaposlovanju mladih do 29. leta starosti v kulturi.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|----|-------|--------|-----------------------|----|---|----|--------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|----------|-------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |

⁸ K vrednostim dodeljenih sredstev ESS Vzhod je pri MDDSZ za PN 8.2 tako pri Dodeljenih sredstvih Skupaj, kot tudi pri Dodeljenih sredstvih EU del upoštevan tudi ESS del dodeljenih sredstev za operacijo *Prvi izziv 2015* v višini Dodeljenih sredstvih Skupaj 11.514.420 EUR ter Dodeljenih sredstvih EU del 9.211.536 EUR. Taista vrednost je sistemsko upoštevana tudi v vrstici za PN 8.2 YEI, MDDSZ, kjer je prikazana skupna vrednost operacije, tako YEI kot ESS del. Prikaz bo ustrezno popravljen v prihodnjem četrletnem poročilu.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
|-----|-----|-------|------------|------------|---------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 8.3 | ESS | Vzhod | 28.105.291 | 22.484.233 | 80% | MDDSZ | 30.166.612 | 24.133.289 | 107% ⁷ | 20.072.502 | 3.628.728 | 16% | 15% |
| | | Zahod | 18.745.489 | 14.996.391 | 80% | MDDSZ | 17.289.282 | 13.831.426 | 92% | 11.797.508 | 2.346.862 | 16% | 17% |

V prvem trimesečju 2019 je v okviru **prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje** OU s strani PO MDDSZ prejel eno vlogo za spremembo odločitve o podpori in izdal spremenjeno odločitev o podpori za *Javni razpis za sofinanciranje projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu*. Sprememba je bila predlagana zaradi spremenjenega datuma začetka obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov in ni vplivala na višino dodeljenih sredstev v izdani odločitvi o podpori. OU usklajuje tudi vlogo za spremembo operacije *Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)*, v okviru katere se predvideva nekaj bistvenih sprememb, ki se nanašajo predvsem na povišanje kazalnikov zaradi vse večjega interesa in odziva delodajalcev in na poenostavitve (uvedba metodologije standardnih stroškov na enoto).

V okviru te PN je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih devet odločitev o podpori in s tem dodeljenih 38 milijonov evrov.

V kratkem se bo začel izvajati projekt *Usposabljanja delodajalcev s področja varnosti in zdravja pri delu*, za katerega je bil v tem četrtletju izdan sklep o izbiri upravičenca, prav tako se podpisuje sklep o izbiri upravičenca za začetek projekta *Družbeno odgovoren delodajalec – certifikat družbeno odgovorno podjetje*.

Uspešni projekti

MDDSZ:

V okviru projekta ***Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI***, ki ga izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, so bila konec marca 2019 podeljena priznanja *Starejšim prijazno podjetje*. Natečaj s podelitvijo priznanj poteka pod okriljem *Zlate niti*, vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev. Poleg tega je bilo v okviru prvega javnega razpisa za izbor pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih *izbranih 13 pilotnih projektov*, katerih dejavnosti se bodo začele izvajati maja 2019. V okviru projekta ASI je bil posodobljen tudi *Katalog dobrih praks, ukrepov in orodij za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi*, v katerem lahko delodajalci najdejo številne napotke za uvajanje načrtnega upravljanja starejših zaposlenih.

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 9 | | | 284.449.258 | 227.559.403 | 80% | | 182.214.980 | 143.803.936 | 63% | 111.810.843 | 35.637.326 | 16% | 25% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 81 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 143,8 milijona evrov sredstev EU, kar je 63 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 21 javnih razpisov, tri NPO za programe in 57 NPO za projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca

obdobja poročanja za 35,6 milijona evrov dela EU, kar je 16 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ESS je za zdaj po podatkih iz informacijskega sistema eMA le delno doseženo. Kazalniki učinka so že doseženi, medtem ko si za doseganje finančnega kazalnika za ESS Zahodna Slovenija resorji še prizadevajo. Poleg drugih ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti pri prednostni osi 9 je bila za ESRR predlagana sprememba OP EKP.

Izvajanje akcijskega načrta

Navedena tveganja v akcijskem načrtu predvidoma ne bodo vplivala na doseganje kazalnikov okvira uspešnosti, ampak bodo izboljšala izvajanje operacij in pospešila črpanje sredstev.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.1 | ESS | Vzhod | 61.453.063 | 49.162.450 | 80% | MDDSZ | 31.420.522 | 25.136.403 | 105% ⁹ | 20.671.538 | 5.835.639 | 36% | 23% |
| | | | | | | MZ | 16.287.281 | 13.029.825 | | 12.821.412 | 3.694.907 | | 28% |
| | | | | | | MIZŠ | 13.974.357 | 11.179.486 | | 10.923.381 | 6.759.385 | | 60% |
| | | | | | | MK | 2.197.000 | 1.757.600 | | 1.723.704 | 966.671 | | 55% |
| | | | | | | MP | 654.640 | 523.712 | | 523.712 | 298.540 | | 57% |
| | | Zahod | 51.237.669 | 40.990.135 | 80% | MDDSZ | 21.662.296 | 17.329.836 | 76% | 13.039.404 | 3.953.500 | 23% | 23% |
| | | | | | | MZ | 9.088.556 | 7.270.845 | | 7.238.209 | 2.016.100 | | 28% |
| | | | | | | MIZŠ | 6.324.209 | 5.059.367 | | 4.788.632 | 2.786.722 | | 55% |
| | | | | | | MK | 1.723.000 | 1.378.400 | | 1.266.080 | 601.323 | | 44% |
| | | | | | | MP | 325.360 | 260.288 | | 260.288 | 148.377 | | 57% |

V okviru **prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti OU** v prvem trimesečju 2019 ni izdajal novih odločitev o podpori. Prejeli smo vlogo za spremembo odločitve za NPO *Projektno učenje mlajših odraslih*, v kateri PO MDDSZ želi podaljšati trajanje projekta.

V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih 29 odločitev o podpori in s tem uporabljenih 92,69 odstotka pravic porabe.

V okviru PO MDDSZ se je v letu 2019 nadaljevalo izvajanje projektov *socialne aktivacije (SA)*, ki so usmerjeni v dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in veščin ter tudi delovne usposobljenosti vključenih oseb. 31. decembra 2018 so se zaključile dejavnosti kratkih programov SA. Nadaljevalo se je tudi izvajanje programa *PUM-O*, ki ga izvaja 12 izvajalcev in je namenjen mladim, ki zaradi različnih razlogov izstopijo iz formalnega izobraževanja (novih vključitev je bilo 86). Dejavnosti so nadaljevali tudi *večnamenski romski centri*, ki so namenjeni izvajanju dejavnosti za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti, in operacija *Prehod mladih s*

⁹ Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala, več kot 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.

posebnimi potrebami na trg dela (14 izvajalcev), ki prispeva k pridobitvi kompetenc vključenih oseb in njihovemu približevanju trgu dela (novih vključitev je bilo 106).

Potekale so dejavnosti 15 *večgeneracijskih centrov (VGC)*, ki so osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njihov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC se vsakodnevno izvajajo številne dejavnosti, ki se osredinjajo na socialno vključevanje, izobraževanje ter medkulturno in medgeneracijsko povezovanje.

V okviru resorja MZ so se za doseganje boljših možnosti zaposljivosti pripravili številna strokovna gradiva, zloženke in publikacije, izvedla pa so se tudi številna usposabljanja strokovnega kadra. Potekala je priprava vsebin delavnic s področja zdravih odnosov. Zdravstveni domovi v okviru nadgradnje preventivnih programov so intenzivno pripravljali *Strategijo in akcijske načrte za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju* in oceno stanja zdravstvenih domov na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin. Pripravljen je predlog vsebin za spletno stran o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami z informacijami o zgodnji obravnavi za njihove starše, strokovnjake in širšo javnost v Republiki Sloveniji.

V tem četrtletju se je v okviru projektov PO MK še naprej uspešno izvajala NPO *Vključujemo in aktiviramo*. Javni razpis za socialno vključenost za leti 2018–2019 v višini 1.200.000 evrov je bil objavljen poleti 2018. Izbranih je bilo 12 operacij nevladnih organizacij, ki bodo dejavnosti predvidoma izvajale do 31. decembra 2019 in do takrat dosegle zastavljene kazalnike. Vsi upravičenci so že zaposlili osebo iz ciljne ranljive skupine (kazalnik 9.8) in izvajajo usposabljanja za pripadnike ranljivih družbenih skupin. Upravičenci prek eMA poročajo o 85 udeležencih iz ranljivih družbenih skupin, ki so že opravili najmanj 40 ur usposabljanj.

V okviru javnega razpisa *Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji* se še naprej izvajata projekta iz sklopa *Razvoj metod in gradiv za izobraževanje govorcev s posebnimi potrebami*. Med dejavnostmi nastajata učni načrt oziroma kurikulum za področje lahkega branja in prva videoslovnica slovenskega znakovnega jezika.

Na MP se v okviru te prednostne naložbe izvaja operacija *Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb*. Operacija se izvaja uspešno in hitreje, kot je bilo načrtovano, ter se bo, če za operacijo ne bodo dodeljena dodatna sredstva, končala leta 2020.

Uspešni projekti

MDDSZ:

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Program *Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)* daje mladim priložnost, da odkrijejo svoje talente, razvijejo ročne spretnosti, spoznajo raznovrstne tehnike za ustvarjanje in učenje, prisluhnejo predstavivam poklicev, usvojijo številne veščine na različnih interesnih področjih in s pomočjo mentorja pridobijo motivacijo za nadaljevanje študija ali iskanje zaposlitve.

Projektno učenje mlajših odraslih je program neformalnega izobraževanja, namenjen mlajšim odraslim od 15. do dopolnjenega 26. leta. Njegov temeljni namen je razvijati njihove zmožnosti za uspešno vključevanje v izobraževanje, razvijanje poklicne identitete ter uspešno vključevanje na trg dela in uspešno socialno integracijo. Učne dosežke v programu lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.

MZ:

Krepitev zdravja za vse

V projektu nadgradnje in razvoja preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle sodeluje 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije. Strokovnjaki iz zdravstvenih domov in njihovih centrov za krepitev zdravja skupaj s člani lokalnih skupnosti načrtujejo in izvajajo različne dejavnosti, s katerimi prebivalce spodbujajo k zdravemu načinu življenja. Hkrati s podporo MZ in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v vzporednem projektu *MoST (Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupinah)* skrbita za strokovno podporo oblikovanja

preventivnih programov, odpravljajo ovire pri dostopu do preventive in tako prispevajo k boljšemu zdravju prebivalcev.

MP:

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb predstavlja uvedbo in izvedbo različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. Operacija zajema izvedbo aktivnosti izobraževanja, usposabljanja za delo in delovno terapijo, s čimer bo dosežen rezultat, da bo čim večje število vključenih oseb pridobilo znanja in kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela. Obsojencem je omogočeno pridobiti formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem, po prestani kazni, osebno eksistenco brez socialne pomoči.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.2 | ESS | Vzhod | 27.882.363 | 22.305.890 | 80% | MDDSZ | 1.533.645 | 1.226.916 | 39% | 424.432 | 10.566 | 6% | 1% |
| | | | | | | MZ | 7.700.000 | 6.160.000 | | 6.063.578 | 462.819 | | 8% |
| | | | | | | MIZŠ | 1.737.750 | 1.390.200 | | 1.390.200 | 800.864 | | 58% |
| | | Zahod | 12.496.993 | 9.997.594 | 80% | MDDSZ | 1.438.623 | 1.150.898 | 23% | 447.783 | 65.754 | 5% | 6% |
| | | | | | | MZ | 400.000 | 320.000 | | 320.000 | 30.163 | | 9% |
| | | | | | | MIZŠ | 1.044.750 | 835.800 | | 835.800 | 375.920 | | 45% |

V okviru **prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena**, OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal novih odločitev o podpori niti sprememb odločitev.

V celotnem obdobju je bilo na prednostni naložbi izdanih šest odločitev o podpori in s tem porabljenih 34,31 odstotka pravic porabe.

Na PO MDDSZ so se izvajali postopki vzpostavljanja projektne enote na MDDSZ, ki bo s partnerjem Inštitutom RS za socialno varstvo (IRSSV) pripravila strokovne podlage za zaključek procesa deinstitucionalizacije in povezovala ključne deležnike na tem področju. Pripravljali se je javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo razvijali in preizkušali storitve socialnega vključevanja invalidov, ki jim bodo omogočale samostojno življenje, zunaj institucij.

PO MZ je v tem četrletju oblikovalo katalog znanj za izvajalce formalne in neformalne oskrbe v pilotnih okoljih, izbralo izvajalca izobraževanj in ga vključilo v izvedbo, koordiniralo izobraževanja, ki bodo potekala do junija 2020, teoretično in praktično usposabljalno strokovne delavce vstopne točke in izvedlo diseminacijske dogodke – informiranje strokovne in laične javnosti (devet dogodkov s 595 udeleženci). Diseminacija je vključevala tudi nabavo promocijskega materiala; strokovna in tehnična podpora pilotnim okoljem; priprava kriterijev evalvacije, dokumentacije in izbor evalvatorja, sodelovanje z izvajalci evalvatorjev; usposabljanje zaposlenih na ministrstvu. Oblikovanje dokumentacije za proces dolgotrajne oskrbe v pilotnih okoljih, pričetek informatizacije vseh postopkov; pričetek postopkov evalvacije pilotnih aktivnosti; diseminacija znanj in ugotovitev; kontinuirano sodelovanje ministrstva z vsemi pilotnimi okolji.

Uspešni projekti

MZ:

Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe

Koroški dom starostnikov od 1. oktobra 2018 izvaja dejavnosti pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt financirata Evropska unija – ESS in RS in bo trajal do junija 2020. V izvajanje dejavnosti pilotnega projekta se na Koroškem vključuje

več kot 30 partnerjev. Poleg petih obveznih partnerjev – Koroški dom starostnikov, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroška, poslovna enota Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center Ravne na Koroškem in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec – v projektu sodelujejo še vse občine Mežiške doline in več kot 20 društev iz lokalnih okolij.

Glavni cilj projekta je s celostnim pristopom in obravnavo, usmerjeno na posameznika, preizkusiti orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, in sicer v obliki osnovnih in podpornih dnevnih opravil (pomoč pri osnovnih dnevnih in gospodinjskih opravilih, nega telesa ...) oziroma storitev za ohranjanje samostojnosti (storitve, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti; preventiva pred padci, svetovanje o prilagoditvi stanovanj ...). Do storitev dolgotrajne oskrbe so upravičeni posamezniki, ki so starejši od 18 let in so zaradi različnih posledic – bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti – v daljšem časovnem obdobju trajno odvisni od pomoči drugih. Sklop storitev je oblikovan za to, da se posameznikom pomaga ohranjati kakovostno bivanje v domačem okolju.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.3 | ESRR | Vzhod | 31.294.226 | 25.035.380 | 80% | MDDSZ | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 3% | 0% |
| | | | | | | MZ | 5.050.000 | 4.040.000 | | | | | |
| | | Zahod | 25.022.847 | 20.018.277 | 80% | MDDSZ | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | 4% | 0% |
| | | | | | | MZ | 7.704.942 | 4.320.000 | | | | | |

V okviru **prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo** v prvem četrtletju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru operacije ZIM Stara Gora so se v tem obdobju nadaljevala dela na objektu.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.4 | ESS | Vzhod | 20.066.306 | 16.053.045 | 80% | MDDSZ | 9.761.870 | 7.809.496 | 58% | 7.756.696 | 572.371 | 4% | 7% |
| | | | | | | MGRT | 1.875.633 | 1.500.506 | | | | | |
| | | Zahod | 17.495.790 | 13.996.632 | 80% | MDDSZ | 7.976.582 | 6.381.265 | 54% | 6.222.943 | 424.173 | 3% | 7% |
| | | | | | | MGRT | 1.500.694 | 1.200.555 | | | | | |

V okviru **prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja** OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal novih odločitev o podpori niti ni spreminjal obstoječih.

V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih pet odločitev o podpori in s tem uporabljenih 56,21 odstotka pravic porabe.

Izvajale so se dejavnosti dveh operacij, in sicer *Učnih delavnic* in *SocioLab*, ki prispevata k večji vključenosti najranljivejših oseb na trg dela oziroma razvoju socialnega podjetništva. Upravičenec je 14. februarja 2019 na spleti strani objavil *Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa* (praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja) *Učnih delavnic*. Število novih vključitev v tem obdobju je 53. Pri operaciji *SocioLab* so dejavnosti potekale po načrtu.

Uspešni projekti

MDDSZ:

Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab

V projektu *SocioLab* vzpostavljajo celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti za razvoj socialne ekonomije ter ustvarjanja in ohranjanja kakovostnih in trajnih delovnih mest. Njihova želja je tudi širitev ponudbe družbeno inovativnih produktov, ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kakovosti življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravju. Zainteresiranim posameznikom in že obstoječim socialnim podjetjem in zadrugam nudijo podporo v obliki usposabljanj in svetovanj, redno pa pripravljajo tudi zanimive dogodke, kot so sejmi, konference, natečaji, okrogle mize in posveti.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-----|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.5 | ESRR | Vzhod | 18.750.001 | 15.000.000 | 80% | MGRT | 20.478.872 | 16.259.018 | 108% ¹⁰ | 5.388.039 | 3.176.778 | 21% | 20% |
| | | Zahod | 18.750.000 | 15.000.000 | 80% | MGRT | 10.354.400 | 8.283.520 | 55% | 1.967.683 | 881.572 | 6% | 11% |

V okviru **prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja**, ki ga vodi skupnost (CLLD) so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR. LAS izvajajo izbor projektov in jih pošiljajo v pregled MGRT. To je do konca marca 2019 prejelo 261 projektnih vlog. V okviru tega najpomembnejšega podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako potrjenih 178 projektov, z upravičenci pa je bilo sklenjenih 165 pogodb o sofinanciranju, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitve zahtevkov za izplačilo. V okviru podukrepa *Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS* je bilo prejetih 13 projektnih vlog. Potrjenih je bilo 11 projektnih vlog in za te so bile tudi sklenjene pogodbe.

Uspešni projekti

MGRT:

Namen projekta **Trg Kontrada** je bil opremiti trg, ga urediti in zaščititi pred propadanjem. V sklopu projekta so bile izvedene različne prireditve, z usposabljanjem turističnih ponudnikov pa se je spodbudil razvoj mladinskega turizma v občini in dolini Soče. Prenovljen trg je inovativen turistični produkt oziroma edinstveno turistična destinacija. *Trg Kontrada* je postal urejen prireditveni prostor, na katerem se aktivno povezujejo različni lokalni akterji. Več o tem na https://www.obcina-kanal.si/las_projekti/2018051713092770/Projekt:%20TRG%20KONTRADA/.

Namen projekta **IntegRast – razvoj integrativnih skupnostnih storitev** je zagotovitev čim daljšega kakovostnega bivanja starejših na svojem domu in v domačem okolju. V okviru projekta so bile razvite skupnostne storitve za starostnike s podeželja, ki se bodo izvajale na njihovih domovih (socialna oskrba na domu) ali v bližini kraja njihovega prebivanja. Posebna pozornost je v okviru večgeneracijskega centra namenjena tudi promociji zdravega življenjskega sloga in večgeneracijskega sodelovanja ter socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju prostovoljstva in socialnega podjetništva. Več o tem na <http://www.las-pridobrihljudih.si/aktualneizvedene-operacije/esrr/javni-poziv-2017/integrast-razvoj-integrativnih-skupnostnih-storitev/>.

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

Stanje

¹⁰ Pri načrtovanju OP EKP je bilo predvideno, da bo število LAS enakomerno porazdeljeno med obe kohezijski regiji, kar je bilo upoštevano pri dodelitvi pravic porabe. Ob izvajanju se je število LAS v vzhodni kohezijski regiji povečalo na 25, v zahodni statistični regiji pa jih je 12, zato so nastale razlike v višini dodeljenih sredstev glede na načrtovana sredstva. Skupni znesek sredstev pravic porabe – del EU se ni spremenil.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|-------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 10 | | | 286.275.064 | 229.020.050 | 80% | | 292.982.424 | 222.268.897 | 97% | 212.066.416 | 76.745.984 | 34% | 35% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 70 odločitev o podpori v skupni vrednosti 222 milijonov evrov sredstev EU, kar je 97 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 29 javnih razpisov, 28 NPO za programe in 13 NPO za projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 76,7 milijona evrov dela EU, kar je 34 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Poročanje o doseženih vrednostih za programske kazalnike učinka, ki so v okviru uspešnosti za prednostno os 10 v okviru ESS, je pokazalo da bodo ti doseženi. OU ocenjuje, da v okviru sklada ESRR prednostne osi 10 doseganje mejnika okvira uspešnosti ni ogroženo.

Izvajanje akcijskega načrta

MIZŠ je izvedlo anketo o zadovoljstvu upravičencev, na podlagi katere je pripravilo tudi podrobnejši načrt izboljšanja kompetenc (prek usposabljanj, pomoči/svetovanja na terenu ipd.) glede na posebnosti potreb posameznih upravičencev. Realizacija aktivnosti je navedena v akcijskem načrtu.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------|-------|--------|-----------------------|-------------|---------------|-------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.1 | ESS | Vzhod | 125.936.796 | 100.749.437 | 80% | MDDSZ | 28.598.865 | 22.879.092 | 94% | 19.644.468 | 5.504.481 | 30% | 24% |
| | | | | | | MIZŠ | 85.811.085 | 68.648.868 | | 65.020.928 | 24.068.828 | | 35% |
| | | | | | | MK | 3.491.250 | 2.793.000 | | 2.734.444 | 471.621 | | 17% |
| | | Zahod | 97.354.278 | 77.883.422 | 80% | MDDSZ | 14.066.086 | 11.252.869 | 102% ¹¹ | 10.820.687 | 3.805.342 | 38% | 34% |
| | | | | | | MIZŠ | 82.646.261 | 66.117.009 | | 63.267.830 | 25.030.364 | | 38% |
| | | | | | | MK | 2.133.750 | 1.707.000 | | 1.707.000 | 390.665 | | 23% |

V okviru **prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine** je bila v prvem trimesečju 2019 izdana ena odločitev o podpori v skupnem znesku 640 evrov prispevka EU, in sicer za NPO za program *Mobilnost študentov iz socialno šibkejših območij*, in sicer za Gea College za leto 2018 v vrednosti 640 evrov dela EU. Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter s tem povečati učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru OP EKP prek programa Erasmus+: ključni ukrep 1 *Učna mobilnost*

¹¹ Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljen s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.

posameznikov, ki ga izvaja državna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Izdana je bila tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za NPO za program *Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih*. Vloga za spremenjeno odločitev je bila s strani MDDSZ dana zaradi podaljšanja obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov in zmanjšanja skupne vrednosti programa z 2.100.000 na 1.163.036 evrov.

V okviru PN 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 63 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 173,40 milijona evrov sredstev ESS, kar pomeni 97,07 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju PN ni niti večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo.

Vse potrjene operacije v okviru MIZŠ se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi dejavnostmi.

V okviru MK je bil v prvem četrletju 2019 objavljen *Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (oznaka JPR-ESS-ŠTIP2019-USP)*. Štipendije so namenjene usposabljanju ali izobraževanju v tujini, ki traja od treh do 12 mesecev med 1. junijem 2018 in 30. junijem 2020.

V prvem četrletju 2019 je bila izplačana večina štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi za leto 2018/2019 in nekaj štipendij za leto 2017/2018. Izplačana je bila tudi štipendija za usposabljanje, in sicer v okviru štipendij za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, za leto 2018/2019.

Vse potrjene operacije v okviru MDDSZ se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi dejavnostmi (med njimi *JR RŠS in JR deficitarne štipendije*). Podpisana je bila pogodba o sofinanciranju operacije *Karierni plac*, ki jo bo izvajal Zavod Cene Štupar v okviru *Javnega razpisa za vzpostavitev kariernih centrov za mlade*. Projekt se bo izvajal v KRZS. Pripravljal se je tudi novi *Javni razpis za vzpostavitev kariernih centrov*, ki bo pokrival še KRVS.

Uspešni projekti

MIZŠ:

Cilj javnega razpisa **Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami** je uspešno končano profesionalno usposabljanje najmanj 5.600 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih.

Projekt sledi ključnim načelom in priporočilom spodbujanja inkluzije v izobraževanju, ki so pomembna osnova za zagotavljanje enakih možnosti za učence z različnimi vrstami posebnih potreb v vseh vidikih njihovega življenja. Celotna ponudba dejavnosti v okviru projekta ponuja programe usposabljanj, ki poudarjajo oblikovanje pozitivnih mnenj do vseh otrok s posebnimi potrebami, profesionalne vrednote ter ne samo znanja in spretnosti. Vsebine se nanašajo na različna področja dela, prek katerih se razvijajo kompetence, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, timsko delo, radovednost, kritično mišljenje, prilagodljivost in občutek odgovornosti.

V okviru izobraževanj, ki se jih je do konca leta 2018 udeležilo 10. 407 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, vzgojitelji, učitelji in svetovalni delavci dobijo podporo, ki je pri delu z otroki s posebnimi potrebami ni dovolj, usposabljanja pa omogočajo tudi povezovanje med strokovnimi delavci in izmenjavo izkušenj.

MDDSZ:

V letu 2019 je predvidena objava dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje **vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov (KOC 3.0)**, ki bo nadaljevanje uspešnega predhodnega razpisa, v katerega je bilo vključenih že 37.294 zaposlenih. Namen operacije *Kompetenčni centri za razvoj*

kadrov je z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v podjetjih ter krepitvijo mreženja in povezovanja podjetij krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva in izboljšati položaj zaposlenih na trgu dela. Operacija spodbuja izvajanje usposabljanja zaposlenih za povečanje njihove produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti in za zniževanje pogostnosti napak.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.2 | ESS | Vzhod | 20.082.883 | 16.066.306 | 80% | MIZŠ | 22.353.856 | 17.883.084 | 111% ¹² | 17.883.084 | 6.317.394 | 39% | 35% |
| | | Zahod | 17.871.993 | 14.297.594 | 80% | MIZŠ | 13.705.854 | 10.964.684 | 77% | 10.964.684 | 3.911.844 | 27% | 36% |

V okviru **prednostne naložbe 10.2** *Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela* OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal nobene odločitve o podpori.

PN 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te PN je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 28,85 milijona evrov sredstev iz ESS, kar je 95,01 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.3 | ESRR | Vzhod | 12.517.690 | 10.014.152 | 80% | MIZŠ | 21.446.487 | 10.250.476 | 102% ¹² | 10.250.476 | 3.789.762 | 38% | 37% |
| | | Zahod | 12.511.424 | 10.009.139 | 80% | MIZŠ | 18.728.929 | 9.772.815 | 98% | 9.772.815 | 3.455.683 | 35% | 35% |

V okviru **prednostne naložbe 10.3** *Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje* je OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program *Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izobraževanju*, ki ga izvaja upravičenec (ARNES), in sicer v višini 20,02 milijona evrov sredstev EU (tako so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva ESRR v okviru te prednostne osi). V okviru programa so se do zdaj izvedle tri dejavnosti, in sicer je bilo za vzgojno-izobraževalne zavode dobavljenih 20.356 kosov opreme (namizni, prenosni in tablični računalniki, monitorji, projektorji), zgrajena so bila brezžična omrežja na 410 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov, potekali pa so tudi razvoj, nadgradnja in zagotavljanje delovanja e-storitev (dve sta končani, dve v izdelavi) in e-vsebin (12 končanih).

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|----|-------|--------|-----------------------|----|---|----|--------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|----------|-------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |

¹² Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
|--------------------------------|---|---|------------|------------|---------------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Skupaj prednostna os 11 | | | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% | | 84.730.585 | 62.601.805 | 100% | 61.254.394 | 13.990.932 | 22% | 22% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 13 odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,6 milijona evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset NPO za projekte in trije javni razpisi. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za slabih 14 milijonov evrov dela EU, kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

OU ocenjuje, da v okviru prednostne osi 11 doseganje mejnikov okvira uspešnosti ni ogroženo.

Izvajanje akcijskega načrta

Pri izvajanju PN 11.1 so bile v prvem trimesečju 2019 izvedene v akcijskem načrtu opredeljene naloge, in sicer se operacije izvajajo v skladu s spremenjenimi odločitvami o podpori, vključno s postopki javnega naročanja, krajši so mogoči roki za pripravo dokumentacije za oddajo javnih naročil, za socialne partnerje pa se v letu 2019 predvideva tudi dodaten javni razpis.

Stanje na PN

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 11.1 | ESS | Vzhod | 25.610.883 | 20.488.706 | 80% | MJU | 10.534.238 | 8.377.315 | 100% | 8.179.137 | 2.024.193 | 18% | 24% |
| | | | | | | MK | 2.112.000 | 1.689.600 | | 1.689.600 | 373.107 | | 22% |
| | | | | | | MP | 13.512.467 | 10.428.220 | | 10.428.220 | 1.387.489 | | 13% |
| | | Zahod | 40.462.377 | 32.369.901 | 80% | MJU | 23.610.777 | 14.720.803 | 99% | 14.543.644 | 3.097.500 | 17% | 21% |
| | | | | | | MK | 1.888.000 | 1.510.400 | | 1.510.400 | 333.541 | | 22% |
| | | | | | | MP | 20.593.495 | 15.891.780 | | 15.891.780 | 2.100.826 | | 13% |

V okviru prednostne naložbe 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal nobene nove odločitve o podpori. Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo (tudi s postopki javnega naročanja).

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj izdanih deset odločitev o podpori NPO za projekte v vrednosti 52,8 milijona evrov, kar je 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev.

Uspešni projekti

MJU:

V prvem četrtletju leta 2019 je operacija **Uprava 2020** na portalu eUprava vsem državljanom omogočila možnost vpogleda v ažurne podatke o stanju njihovih kazenskih točk v prometu, kar pomeni prihranek časa in denarja. Odzivi uporabnikov so izjemno pozitivni. Na področju urejanja največjega spletnega portala v državni upravi GOV.SI je bilo v tem obdobju izvedenih

262 usposabljanj uradnikov (zaposlenih pri ministrstvih) za prenos vsebin z obstoječih spletnih strani na nov portal GOV.SI. V okviru operacije *Uprava 2020* se financira tudi odpravljanje administrativnih ovir. V okviru te dejavnosti je bila Vlada RS seznanjena z letnim poročilom o izvedbi ukrepov iz *Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje za leto 2018*. Skupna izvedba se je dvignila na 72 odstotkov izvedenih ukrepov.

MP:

V prvem četrtletju 2019 se pri operaciji **Učinkovito pravosodje** izvajajo dejavnosti v okviru poddejavnosti operacije: *Razširitev IS za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij* (Analiza obstoječega IS), *Izboljšanje IS in procesov poslovanja DODV in DT* (Poslovna analiza), *Nadgradnja IS za delo notarjev* (testiranje in prehod na produkcijo), *Nakup omrežnih stikal za potrebe DODV*, *Nadgradnja strežnikov za izvajanje nadzora, zagotavljanje varnosti in upravljanje videokonferenčnega sistema v pravosodju* (dobavljena strojna in programska oprema), *Nakup strežnikov za VK sistem* in izvedeno naročilo in dobava za nakup promocijskega materiala v okviru operacije. Poteka tudi promocija mediacije in izobraževanj po modelu kompetenc, izvaja pa se tudi dejavnost *Vzpostavitev sistema za zagon probacije ter aktivnosti na USRS*.

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------|-------|--------|-----------------------|-----------|---------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 11.2 | ESS | Vzhod | 6.270.720 | 5.016.576 | 80% | MDDSZ | 3.106.700 | 2.485.360 | 98% | 2.000.817 | 510.461 | 45% | 21% |
| | | | | | | MJU | 3.035.910 | 2.428.728 | | 2.427.309 | 1.768.050 | | 73% |
| | | Zahod | 6.248.496 | 4.998.797 | 80% | MDDSZ | 3.113.300 | 2.490.640 | 101% ¹³ | 2.006.036 | 510.461 | 48% | 20% |
| | | | | | | MJU | 3.223.698 | 2.578.959 | | 2.577.451 | 1.885.304 | | 73% |

V okviru **prednostne naložbe 11.2** *Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev* so bile v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj izdane tri odločitve o podpori za javni razpis v vrednosti 9,9 milijona evrov, kar je 99,6 odstotka razpoložljivih sredstev.

OU v okviru te prednostne naložbe v prvem trimesečju 2019 ni izdal nobene nove odločitve o podpori, saj so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru te naložbe že dodeljena. Javni razpisi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo. 15. januarja 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim upravičencem Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije (projektno partnerstvo treh nevladnih organizacij), ki je projekt *ZaVSe/4ALL* začel izvajati 1. februarja 2019.

Uspešni projekti

MDDSZ:

V prvem četrtletju 2019 potekajo po načrtu vse dejavnosti v desetih projektih, izbranih v okviru **Javnega razpisa, namenjenega socialnim partnerjem**. Večina upravičencev je že oddala vloge za spremembo in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018 v naslednja leta. Pojavljajo se tudi spremembe projektnih zaposlitev, vsebinsko pa ni večjih odstopanj. Predvideva se drugi dodatni javni razpis za krepitev socialnih partnerjev, ki ga mora potrditi OU. V okviru tega javnega razpisa bosta pod enakimi pogoji izbrani še dodatni partnerstvi za izvedbo po vsebini enakega projekta kot v predhodnem razpisu.

¹³ Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.

MJU:

V okviru podprtih projektov NVO je v prvem trimesečju 2019 potekalo sodelovanje horizontalne mreže na dogodku **Govoriš kohezijsko?** Vsebinski mreži sta postali članici *Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami*, regionalna stičišča pa so sodelovala pri oblikovanju *Regionalnih razvojnih programov z RRA*.

Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|--------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 12.1 | KS | Celotna SI | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | MDDSZ | 7.408.977 | 6.297.630 | 100% | 6.297.630 | 2.549.644 | 31% | 40% |
| | | SVRK | | | | 97.862.972 | 83.183.526 | 83.183.256 | | 25.605.847 | 31% | | |
| Skupaj prednostna os 12 | | | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | | 105.271.949 | 89.481.156 | 100% | 89.481.156 | 28.155.491 | 31% | 31% |

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------|------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----|-----|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) | | | |
| 13.1 | ESRR | Vzhod | 17.640.306 | 14.112.244 | 80% | MGRT | 594.232 | 475.386 | 96% | 475.386 | 162.368 | 28% | 34% | | | |
| | | | | | | SVRK | 16.414.309 | 13.131.447 | | 13.131.447 | 3.795.982 | | 29% | | | |
| | | Zahod | | | | 3.812.833 | 3.050.266 | 80% | MGRT | 128.414 | 102.731 | 96% | 102.731 | 49.918 | 29% | 49% |
| | | | | | | | | | SVRK | 3.547.151 | 2.837.721 | | 2.837.721 | 821.112 | | 29% |
| Skupaj prednostna os 13 | | | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% | | | | | 20.684.106 | 16.547.285 | 96% | 16.547.285 | 4.829.380 | 28% | 29% |

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | | | PO | Dodeljena sredstva | | | Potrjene operacije | Zahtevki za izplačilo | | |
|------|-------|--------|-----------------------|-----------|------------------|------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | EU + SI | EU | % | | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 14.1 | ESS | Vzhod | 11.340.197 | 9.072.157 | 80% | SVRK | 12.256.016 | 9.804.812 | 108% ¹⁴ | 9.804.812 | 2.726.481 | 30% | 28% |

¹⁴ 108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanje števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povečale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev na podlagi spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ v pristojnost MJU.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------------|------------|-----|------|------------|------------|--------------------|------------|-----------|-----|-----|
| | Zahod | 4.744.859 | 3.795.887 | 80% | SVRK | 5.128.404 | 4.102.723 | 108% ¹⁴ | 4.102.723 | 1.135.562 | 30% | 28% |
| Skupaj prednostna os 14 | | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% | | 17.384.420 | 13.907.535 | 108% ¹⁴ | 13.907.535 | 3.862.043 | 30% | 28% |

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO, izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskega sistema eCA in eMA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike.

Tabela 5: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020 na 31. 3. 2019

| Projekt | Prednostna os | Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje) | Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje) | Prednostna naložba | STANJE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-odsek na omrežju TEN-T A4: Draženci–MMP Gruškovje | 7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2015–1. četrletje | 2018–4. četrletje | 7.3 Podpiranje projektov multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T | Celotna izvedena vrednost projekta je znašala nekaj manj kot 180 mio EUR, kar je več kot 11 odstotkov manj od ocenjene vrednosti projekta. Projekt je bil tako uspešno izveden z bistveno nižjimi potrebnimi finančnimi sredstvi in v krajšem roku od predvidenega. |
| 3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta | 7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2020–3. četrletje | 2022–4. četrletje | 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč | DGD-dokumentacija za traso in izvedbo obeh mostov čez reko Krko je izdelana, izdeluje se tudi PZI-dokumentacija. Poteka postopek pridobitve OVS za ves projekt. Javna razgrnitev bo predvidoma izvedena aprila 2019. Od septembra 2018 pregleduje vlogo projekta JASPERS. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena junija 2019. Dela bodo potekala od prve polovice leta 2020 do konca leta 2022. |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | 2017–1. četrletje | 2020–4. četrletje | 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja | Odločitev EK je bila prejeta 14. avgusta 2017. Podpisane so izvajalske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za 1. in 2. del projekta ter delno za 3. del projekta. Izvedena bodo tudi preostala javna naročila za 3. del investicije. Gradnja kanalizacije za 1. del projekta v vseh občinah intenzivno poteka. Za 2. del projekta –nadgradnja CČN Ljubljana je izdelan PGD-projekt, spomladi 2019 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in nato začetek gradnje. Podpisane so pogodbe o sofinanciranju za 1. in 2. del projekta. |
| Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj | 7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2018–2. četrletje | 2023–1. četrletje | 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa | Decembra 2018 je bilo prejeto končno poročilo JASPERS za projekt (Action Completion Note) Vloga za velik projekt je bila EK poslana v potrditev 4. decembra 2018. V začetku februarja 2019 smo prejeli pripombe EK za dopolnitev vloge. Dopolnjena vloga bo aprila 2019 poslana EK. Gradbena dela nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj–državna meja in odseka Maribor– |

| Projekt | Prednostna os | Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje) | Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje) | Prednostna naložba | STANJE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Počehova se izvajajo. Med polno zaporo proge od oktobra do decembra 2018 so bila končana glavna izvedbena dela na odseku Pesnica–Šentilj–d. m. in 15. decembra 2018 je bila železniška proga predana v promet. Poteka postopek pridobitve OVS za ves projekt. Javna razgrnitev je bila objavljena 26. marca in bo trajala do 24. aprila 2019. Prejem OVS se pričakuje konec 2. četrletja 2019. |
| 2. tir železniške proge Divača–Koper: gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan | 7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2019–1. četrletje | 2023–4. četrletje | 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa | 8. avgusta 2018 je MOP izdalo odločbo, s katero se je gradbeno dovoljenje za izvedbena dela preneslo na podjetje 2TDK d. o. o. 24. januarja 2019 je Vlada RS potrdila investicijski program. Vloga za projekt je v končni fazi usklajevanja z JASPERS in bo EK predvidoma poslana v sredini aprila 2019. |

Vir: SVRK.

Projekta *Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje* ter *Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča*, o katerih je bilo do zdaj poročano v četrletnih poročilih v tabeli za velike projekte, s spremembo OP EKP nista več v tej skupini. Projekt *Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje* se izvaja s sredstvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in tako ni več del OP EKP. Ocenjena vrednost projekta *Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča* je padla pod mejo za velik projekt, zato tega projekta v tabeli za velike projekte ne opisujemo več.

Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Vlada RS je junija 2017 dala soglasje h Ključnim elementom FI v programskem obdobju 2014–2020 in se seznanila s tem, da SID (Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana) izpolnjuje pogoje iz 28. člena Zakona o javnem naročanju za začetek postopka izbora upravljavca Sklada skladov (Sklep št. 30300-4/2017/4 z dne 15. junija 2017). OU je 23. novembra 2017 izdal odločitev o podpori FI, 24. novembra 2017 pa je bil med RS, MGRT in SID podpisan Sporazum o financiranju za operacijo (SoF) *Finančni instrumenti 2014–2020* v višini 253 milijonov evrov. Prva tranša v višini 63.250.000 evrov je bila vplačana v Sklad skladov decembra 2017. Sredstva FI so v skladu s sporazumom namenjena tem področjem:

- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (RRI),
- povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP),
- energetska učinkovitost (EE) in
- urbani razvoj.(UR).

SID je na podlagi (v drugi polovici leta 2018) izvedenih tržnih analiz, intenzivnih pogovorov z deležniki finančnega sektorja, ugotovljene neodzivnosti oziroma nezainteresiranosti finančnih institucij (javnih in zasebnih), da bi prevzele vlogo finančnih posrednikov za FI, ter za hitrejšo izvedbo načrtovanih FI in pravočasno zagotovitev drugega črpanja v zadnjem četrletju 2019 v začetku decembra 2018 v skladu

z določili podpisanega SoF, na PO MGRT naslovila vlogo za neposredno izvajanje EKP posojil za RRI (2014–2020) (za preostalo kvoto), EKP posojil za celovito energetske prenoje javnih stavb (2014–2020) in EKP posojil za UR (2014–2020). Vlogo za neposredno izvajanje navedenih FI s PFN za leto 2019 je obravnaval Usmerjevalni odbor za finančne instrumente. Dodatek k SoF za neposredno izvajanje omenjenih FI, med PO MGRT in SID banko d.d., je bil podpisan 1. marca 2019.

V skladu z dodatkom SoF, PFN in akcijskega načrta je Sklad skladov do konca marca 2019 razvil in pripravil tri finančne produkte za neposredno izvajanje (posojila za RRI, posojila za energetske učinkovitost in posojila za UR) za načrtovani začetek izvajanja/trženja do končnih prejemnikov aprila 2019. Z vzvodom bo tako SID banka d. d. končnim prejemnikom aprila 2019 (do konca 2023) z omenjenimi FI neposredno ponudila skupaj približno 83 milijonov evrov, od tega 56 milijonov sredstev EU.

Do konca marca 2019 je bilo s FI (posojila za RRI in mikroposojila za MSP) podprtih 742 poslov končnih prejemnikov in sklenjenih pogodb v skupni vrednosti 23,8 milijona evrov, od tega večina (75,8 odstotka) mikroposojil. Do konca obravnavanega obdobja so končni uporabniki po sklenjenih pogodbah prejeli skupaj 19.751.164 evrov. Za FI v trženju so bile izvedene obsežne marketinške dejavnosti.

V postopku zadnje faze razvoja so še FI portfeljske garancije za MSP in RRI, ki se bodo v skladu z naložbeno strategijo in PFN začele tržiti ob drugem črpanju sredstev EKP, predvidoma konec zadnjega četrtletja 2019, in FI (kvazi)lastniškega financiranja MSP, ki se začne tržiti konec prvega polletja 2019.

Po oceni SID bo izvajanje FI sledilo sprejeti časovnici v PFN Sklada skladov in bo potekalo v skladu z akcijskim načrtom.

Tabela 6: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020

| v EUR (EU del) | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Prednostna naložba | Regija | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | Skupaj |
| 1.2 | Vzhod | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 34.200.000,00 |
| 1.2 | Zahod | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 53.800.000,00 |
| 1.2 vsota | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 88.000.000,00 |
| 3.1 | Vzhod | 13.875.000,00 | 13.875.000,00 | 13.875.000,00 | 13.875.000,00 | 55.500.000,00 |
| 3.1 | Zahod | 19.875.000,00 | 19.875.000,00 | 19.875.000,00 | 19.875.000,00 | 79.500.000,00 |
| 3.1 vsota | | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 135.000.000,00 |
| 4.1 | Celotna SLO | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.1 vsota | | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 25.000.000,00 |
| 6.3 | Vzhod | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.200.000,00 |
| 6.3 | Zahod | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.800.000,00 |
| 6.3 vsota | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 5.000.000,00 |
| Skupna vsota | | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 253.000.000,00 |

4 Dejavnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih skupnosti, ni več posebne prednostne osi kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Poleg teh mehanizmov je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t. i. dogovorov za razvoj regij (DRR), ki pomenijo uresničevanje načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) omogočajo izvajanje usklajenih regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi soglasja med razvojnimi sveti regij, ki zastopajo javni, nevladni in zasebni sektor v regiji in državo, se sprejmejo dogovori za razvoj regij.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje RS tako, da so s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne LAS in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so prepoznana kot nepodeželska območja. S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj so lahko podprte operacije, ki so lahko namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

MGRT je do konca marca 2019 prejelo 261 projektnih vlog. V okviru najpomembnejšega podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 178 projektov in sklenjenih 165 pogodb o sofinanciranju z upravičenci, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitve zahtevkov za izplačilo. Izvajanje pri drugih podukrepih poteka tekoče.

Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

CTN je nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru tega sodelujejo trije posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnjenavedeni sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pri pripravi in objavi povabila za predložitev vlog, ocenjuje pa tudi vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.

Do konca prvega četrtletja 2019 je ZMOS objavilo pet povabil k predložitvi vlog za vseh 11 mestnih občin, in sicer za tri prednostne naložbe, v okviru katerih se sofinancirajo operacije CTN:

- 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti,
- 4.4 Ukrepi trajnostne mobilnosti (dve povabili),
- 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (dve povabili).

ZMOS je 28. septembra 2018 objavilo drugo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij v okviru PN 6.3. Januarja 2019 je bil na skupščini ZMOS potrjen seznam izbranih operacij, in sicer je bilo na povabilu uspešnih 16 operacij. Februarja 2019 se je začela druga faza izbora operacij, in sicer so mestne občine lahko predložile vloge PO MOP.

Do zdaj je OU izdal odločitve o podpori za 33 operacij v skupni vrednosti 60,1 milijona evrov sredstev EU (KS in ESRR).

Dogovor za razvoj regij (DRR)

DRR je nov instrument regionalne politike po *Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja*. Namen uvedbe DRR je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov med letoma 2014 in 2020 v 12 razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih.

MGRT je za vseh 12 razvojnih svetov regij objavilo povabili za predložitev projektov, s katerima se uresničujejo regionalni razvojni programi.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je tako 241, skupna vrednost sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 480 milijonov evrov.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih dogovorov za razvoj regij in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialni razvojni dialog z ministrstvi in regijami, ki je potekal v prvem trimesečju 2019. Naslednji krog teritorialnega razvojnega dialoga je predviden za konec maja 2019.

5 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018

Poleg doseganja pravila N + 3, ki je namenjeno zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih sredstev in je bilo doseženo v letu 2018, je še pomembnejše spremljanje okvira uspešnosti, ki je namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in finančnih) kazalnikov, kot so opredeljeni v OP EKP. Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako prednostno os, razen za prednostne osi, namenjene tehnični podpori (glej tudi poglavje 3.2). Na podlagi usmerjenosti kohezijske politike kot ključne razvojne politike v konkretne rezultate je bila (poleg drugih ukrepov osredinjanja, na primer izpolnjevanje predhodnih pogojenosti, vnaprej določeni tematski cilji glede na prednostne naloge EU itd.) določena tudi rezerva za uspešnost – 6 odstotkov razpoložljivih sredstev – po osi, regiji in skladu, kar v OP EKP znaša približno 184 milijonov evrov. Ta sredstva bodo dodeljena le osem, ki bodo izkazale doseganje rezultatov (finančni in fizični kazalniki okvira uspešnosti). Ob tem je treba ločiti mejnike, neke vrste vmesne vrednosti, ki jih je treba doseči ob koncu leta 2018, in ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči do konca leta 2023.

Za zmanjševanje tveganj je v prvem trimesečju 2019 OU skupaj s PO izvajal dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in odpravo ovir za hitrejšo implementacijo. Poleg rednega spremljanja je za zmanjšanje tveganj ključno omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU (t. i. sočasnost izvajanja, SVRK je objavila mnenje na <https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1>), s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev), ukrepi pa hitreje izvedljivi. Pristop omogočajo tudi navodila OU.

Poleg »vsebinskih« razlogov za počasnejšo dinamiko koriščenja sredstev od predvidene in s tem povezanih tveganj za doseganje mejnikov okvira uspešnosti do konca 2018 bo treba pospešeno izvajati tudi te sistemske ukrepe za zmanjševanje tveganj:

- Nadaljnja optimizacija informacijskih sistemov za zagotavljanje ažurnega pošiljanja zahtevkov za plačilo na EK in hitrejše odzivanje na odprte težave pri delovanju informacijskih sistemov.
- Pregled okvira uspešnosti, priprava letnega poročila na podlagi doseženih mejnikov konec leta 2018, ki bo podlaga za odločitev EK o dodelitvi rezerve za uspešnost, čemur bo sledila sprememba OP EKP v drugi polovici 2019. Ob tem je treba poudariti, da bo predvsem za osi, v okviru katerih se pričakuje resen neuspeh v dosedanjem izvajanju, potrebna priprava analitičnih podlag, pregleda izvajanja po projektih s časovnico za naprej in utemeljitev za zadržanje glavne dodelitve (torej sredstev brez rezerve za uspešnosti) ob spremembi OP EKP. Če ne bo ustreznih zagotovil za doseganje ciljev v letu 2023, bodo sredstva

prerazporejena v okviru osi, ki izkazujejo uspešnost oziroma je pri njih tveganje za doseganje ciljev v letu 2023 nizko.

- Osredinjenost na projekte, ki so pripravljene za izvedbo (pridobljena dovoljenja, izvedena presoja vplivov na okolje, začeta javna naročila, odkupljena zemljišča ipd.) v kratkem času, kar akterjem v sistemu nalaga tudi akcijski načrt, sprejet s strani Vlade RS.
- Preverjanje drugih sistemskih razlogov, ki vplivajo na zamik izvajanja (sočasnost izvajanja, pravila izvrševanja proračuna, dolgi večfazni postopki izbora projektov, ki ne zahtevajo visoke pripravljenosti predlogov projektov in niso neposredno vezani na doseganje kazalnikov), možnost dodeljevanja dodatnih pravic porabe, o čemer podrobneje pri izvedbi akcijskega načrta ipd.

Dejansko stanje izpolnjevanja okvira uspešnosti je navedeno v okviru poglavja 3.2 v sklopu posamezne prednostne osi, kjer je obravnava odvisna od posebnosti posameznih ukrepov glede na posamezno področje in vrsto naložb. Ob tem je treba poudariti, da se v okvir uspešnosti lahko štejejo tudi izplačila pri upravičencih do konca leta 2018, kar pomeni izplačila iz državnega proračuna še v letu 2019, zaradi česar bodo dokončni podatki o doseganju okvira uspešnosti znani do 30. junija 2019.

Preverjanja in drugi nadzori

OU je v začetku februarja 2019 na podlagi analize tveganj izbral 97 operacij, ki bodo preverjene na kraju samem. S PO je bilo dogovorjeno, da 43 operacij na kraju samem preverijo PO, preostalih 54 pa preveri OU.

V okviru poročila o pregledu o izpolnitvi priporočil v okviru opravljene systemske revizije sistema upravljanja in nadzora na MIZŠ je UNP v začetku leta 2019 dal končno oceno 1: kar pomeni, da sistem deluje dobro in da izboljšave niso potrebne ali so potrebne le manjše izboljšave.

Orodje Evropske komisije za oceno tveganja – Arachne

Vlada se je na seji 27. julija 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki pristopa k uporabi orodja EK za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske politike na ravni Republike Slovenije. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev in pogodb/pogodbениkov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, ki bi lahko bili dovzetni za tveganja glede goljufij, navzkrižja interesov in nepravilnosti.

V skladu s posodobitvijo navodil za pomoč uporabnikom Arachne se OU z EK dogovarja za dodatno izobraževanje kontrolorjev, ki naj bi predvidoma potekalo aprila ali maja 2019. Prav tako poteka novelacija podatkov iz informacijskega sistema OU v Arachne.

6 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike

V izvajanje evropske kohezijske politike so vključeni trije informacijski sistemi: informacijski sistem organa upravljanja eMA, informacijski sistem organa za potrjevanje eCA in računovodski sistem slovenskega proračuna MFeRAC.

Stanje v informacijskem sistemu OU eMA konec marca 2019:

- V sistemu eMA je registriranih več kot 5.000 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema eMA.
- Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za podporo uporabnikom (CPU). V zadnjem trimesečju se je število registriranih težav bistveno zmanjšalo, skrajšal pa se je tudi čas od prijave do rešitve težave.

- V sistemu eMA je bilo konec marca 2019 453 vlog za odločitev o podpori, od tega 386 potrjenih.
- V sistemu eMA je bilo 4.278 operacij, od tega 2.326 v izvrševanju, 1.950 pa v pripravi, dve operaciji pa sta že finančno zaključeni.
- Prek sistema eMA je bilo oddanih več kot 26.000 zahtevkov za izplačilo (ZZI) v skupni višini več kot 1.127 milijonov evrov.

Še vedno prihaja do določenih vsebinskih težav, povezave med IS eCA in MFeRAC pa tudi še niso optimalne. V primeru, ko so neposredni proračunski uporabniki tudi upravičenci (NPU=U), imajo uporabniki še vedno veliko težav, saj so postopki prenosov podatkov med MFeRAC in eMA izredno kompleksni in zahtevni.

Kljub temu pa v zadnjem času zaznavamo bistveno zmanjševanje sistemskih težav pri delovanju IS, ob tem pa še vedno ostajajo težave pri reševanju oddaje ZZI za pretekla obdobja.

V skladu s cilji in načrti se trenutno največ pozornosti posveča dograditvi IS eMA v delu, ki se nanaša na izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšano preglednost, avtomatične izračune v primeru uporabe sorazmernega pristopa ipd. Tako se bodo zmanjšala nepotrebna administrativna bremena za upravičence in PO.

V zadnjem trimesečju je bilo izvedenih več večjih nadgradenj aplikacije, med katerimi je najpomembnejša nadgradnja v delu *Spremljanja in poročanja*, kjer je bil dodan modul Kazalniki, ki je namenjen spremljanju okvira uspešnosti. Skupaj s PO smo poskušali urediti vse nerazrešene oziroma neustrezne ZZI in jih poslati eCA, saj smo bili vsi usmerjeni k doseganju okvira uspešnosti.

Izvedeno je bilo izobraževanje za PO za izvajanje postopka oddaje zahtevkov, kadar je upravičenec hkrati tudi neposredni proračunski uporabnik. S PO sodelujemo pri njihovih izobraževanjih do uporabnikov. Celovito bomo uredili in ustrezno dopolnili navodila za uporabo IS eMA.

Nadgradnja IS eMA se nadaljuje. Do konca polletja načrtujemo dograditev Poročevalskega sistema, poenostavitev prenosov med IS eMA, eCA in MFeRAC, prav tako bomo na podlagi ugotovitev UNP spremenili pravila mapiranja za prenos podatkov v eCA.

7 Usposabljanja

Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU in PO. Glede na posebnosti problematike oziroma zaznanih potreb po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa kaže, da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi. Zato bomo na podlagi izkušenj iz preteklosti teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolj izvedena.

Informacijski sistem eMA ima še vedno težave, ki jih je treba spremljati in odpraviti. Zavedamo se, da je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, popolna uporaba katerega bo brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, je OU ustrezno sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanja s praktičnim delom z informacijskim sistemom. V prvem trimesečju 2019 sta bili že organizirani dve delavnici, na katerih so bili predstavljeni postopki prenosov podatkov med MFeRAC in eMA (v primeru NPU=U). Predavanj se je udeležilo več kot 100 udeležencev. MJU je v svojih prostorih zagotovilo opremljeno učilnico, ki je namenjena izobraževanju PO in končnih upravičencev.

V začetku leta 2018 je OU organiziral izobraževanje uporabnikov glede uporabe orodja EK Arachne pri ocenjevanju tveganja, saj je to orodje treba vključiti v sistem upravljanja in nadzora OP EKP. OU se dogovarja z EK za dodatno izobraževanje kontrolorjev aprila in maja 2019.

Predvideno je nadaljevanje izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij na račun sredstev EU.

V letu 2019 se bodo v skladu s potrebami PO in upravičencev na podlagi ponudb MJU Upravne akademije in drugih izvajalcev izvajali tudi tečaji tujih jezikov, predvsem nadaljevalni tečaj angleškega jezika, osvežitveni tečaj nemškega jezika in začetni tečaj francoskega jezika ter računalniški tečaji Word, Excel, Powerpoint, Prezi ipd.

Številni upravičenci so izrazili tudi potrebo, da bi se organizirala usposabljanja, dajanje informacij in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov, zato namerava SVRK v okviru nalog v akcijskem načrtu organizirati vsaj po en tak dogodek letno v vsaki kohezijski regiji ter tako približati informacije terenu in pridobiti zahteve od tam.

Pripravlja se izobraževanje na področju bančništva (bančni produkti, kontrole v bančništvu, presoja tveganj in podobno), s katerim bi seznanili zaposlene, ki sodelujejo pri nadzoru izvajanja FI.

Potekala bodo tudi izobraževanja, ki so predvidena v načrtu izobraževanj. Poudarek bo predvsem na področju računovodenja in znanj, s katerimi bomo nadgradili osebne lastnosti, kot so nastopanje v javnosti, pravilno pisno in ustno izražanje ipd.

8 Komuniciranje in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost je na eni strani treba obveščati o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi pa jo ozaveščati o njihovih učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (na primer ažurnosti objav razpisov, navodil, predpisov idr.) in družbenim omrežjem (kot so Facebook, Twitter, Instagram in YouTube).

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov.

Za trimesečno obdobje od januarja do marca 2019 na področju komuniciranja in obveščanja javnosti poudarjamo te dejavnosti:

- V okviru [Informative 2019](#) so se 25. in 26. januarja na skupnem prostoru pod naslovom **Kaj Evropski socialni sklad ponuja mladim?** predstavili SVRK, Javni študentski, razvojni, invalidski in preživitveni sklad, MJU, ZRSZ, MDDSZ in Center za poklicno izobraževanje, ki so mladim na enem mestu predstavili številne priložnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in reševanju podjetniških izzivov. Poleg pridobivanja neposrednih informacij o programih in priložnostih so mladi prek zanimivega programa, ki ga je povezoval Rok Trkaj, spoznali različne poklice, ki bodo krojili našo prihodnost, in možnosti štipendiranja ter se pogovarjali s študenti iz tujine in drugimi zanimivimi gosti.
- V okviru sodelovanja z Valom 202 poteka serija oddaj na temo celostnih teritorialnih naložb ([mestno jedro in Glavni trg v Novem mestu](#), [skate park v Mariboru](#), [energetska obnova objektov v Velenju](#), [kolesarske povezave v Kranju](#), [Cukrarna v Ljubljani](#)). Predstavljajo se projekti, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij.
- Priprave na kampanjo EU projekt, moj projekt 2019 vključno z oblikovanjem njene vidne podobe, potekajo pospešeno, saj se bo začela 1. aprila 2019 z [glasovanjem](#) na spletni strani www.eu-skladi.si. Letos bo na več kot 100 dogodkih v več kot 50 krajih po vsej Sloveniji predstavljenih več kot 40 projektov.
- Sodelovanje v okviru TV-oddaj »Na kratko«, ki razlagajo ključne pojme s področja humanistike in družboslovja in jih predstavijo na multidisciplinaren način. SVRK sodeluje pri oddajah, katerih pojmi so povezani z izvajanjem evropske kohezijske politike (npr. [Pametna mesta](#)).
- Vsak mesec izide tudi elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti:
– [Kohezijski e-kotiček št. 122, januar 2019](#),

- [Kohezijski e-kotiček št. 123, februar 2019,](#)
- [Kohezijski e-kotiček št. 124, marec 2019.](#)

9 Prihodnost evropske kohezijske politike po letu 2020

Zakonodajni vidik

EK je 2. maja 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 (COM(2018) 321 final), ki je dogovor o ključnih prioritetah Evropske unije v naslednjem sedemletnem obdobju.

V predstavljenem predlogu EK za Poglavlje 2 – kohezija in vrednote predlaga obseg sredstev za obdobje 2021–2027 v višini slabih 392 milijard v stalnih cenah 2018, kar v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem na evropski ravni sicer pomeni znižanje obsega kohezijskih sredstev za 10 odstotkov, hkrati pa je kohezijska politika kljub znižanju prvič najpomembnejša politika večletnega finančnega okvira (prej je bila to tradicionalno skupna kmetijska politika).

Kaj to pomeni za slovensko kohezijsko ovojnico?

Za Slovenijo EK za obdobje 2021–2027 predlaga obseg kohezijske nacionalne ovojnice v višini 3,073 milijarde evrov v stalnih cenah 2018, kar je v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem 9 odstotkov manj sredstev, torej manj, kot znaša padec kohezijskih sredstev na evropski ravni.

Državni zbor je stališče RS do kohezijskega zakonodajnega svežnja sprejel 16. novembra 2018. Stališče, ki je horizontalno stališče do predloga petih, medsebojno neločljivo povezanih predlogov uredb, ki urejajo skupna pravila upravljanja in finančnega izvajanja za sedem skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad, trije skladi, povezani z upravljanjem migracij – Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost ter Instrumenti za upravljanje meje in vizume – ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), sledi dvema glavnima ciljema: za Slovenijo zagotoviti čim višji obseg nacionalne kohezijske ovojnice in uravnoveženost sredstev glede na dejanske razvojne razlike med kohezijskima regijama (za Slovenijo namreč ni dopustno, da regije na prehodu iz enega programskega obdobja v drugo izgubijo pretežen obseg sredstev, še zlasti zaradi razvojnih razlik dvanajstih razvojnih regij v okviru obeh kohezijskih regij), zaradi česar je ustrežnejša rešitev nujna. Tako v Sloveniji sprejetem stališču zagovarja: pomen močne kohezijske politike, ki mora ostati ključna razvojna politika EU ter politike za vse regije in države EU; pomen navezave in osredinjenosti kohezijske politike na razvojne izzive EU in navezavo na evropski semester, da se doseže gospodarska transformacija regij, držav in EU; pomen doseganja dodane vrednosti EU kot celote; pomen ohranitve BDP kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode); močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanja kohezijskih sredstev; nadaljevanje pravila N + 3; izvajanje kohezijske politike v deljenem upravljanju ter izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.

Kako daleč so pogajanja o predlaganem kohezijskem svežnju?

Bolgarsko predsedstvo (prva polovica leta 2018) je opravilo prvo branje predlaganega zakonodajnega svežnja. Avstrijsko (druga polovica leta 2018) in romunsko predsedstvo (prva polovica leta 2019) sta se zaradi obsežnosti zakonodajnih dosjejev in pospešitve postopkov odločili te obravnavati po posameznih sklopih zakonodajnih predlogov.

Avstrijsko predsedstvo je pripravilo predloge kompromisov za sklop 1 (programiranje) in 5 (upravljanje in nadzor) uredbe o skupnih določbah, za katere je bil decembra 2018 na ravni visokih predstavnikov držav članic v institucijah EU potrjen delni mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom.

Romunsko predsedstvo je pripravilo predlog kompromisa uredbe o skupnih določbah za sklop 2 (omogočitveni pogoji in okvir uspešnosti) ter nov predlog kompromisa uredbe za Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad, ki jima je bil februarja 2019 na ravni visokih predstavnikov držav

članic v institucijah EU potrjen delni mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom. Prav tako je bil februarja 2019 potrjen delni mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom za 4(1) člen (specifični cilji) uredbe Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Trenutno se pri delovni skupini Sveta EU za strukturne ukrepe na tehnični ravni nadaljuje pogajanja o teh sklopih uredbe o skupnih določbah: sklop 6 (finančno upravljanje) in sklop 7 (opredelitve, definicije) ter posamezni deli uredbe Interreg.

Evropski parlament je za kohezijski zakonodajni sveženj pripravil skoraj 500 amandmajev in mandate marca 2019 na zadnjem plenarnem zasedanju potrdil. Zaradi volitev v Evropski parlament se bodo dialogi z Evropskim parlamentom začeli šele jeseni 2019, po sestavi novega Evropskega parlamenta, iz česar je mogoče predvideti, da se bodo pogajanja o kohezijskem svežnju končala šele leta 2020, kar pa je z vidika izvajanja novega programskega obdobja velik izziv za vse države članice, ne samo za Slovenijo.

Dejavnosti, povezane s programskim obdobjem za novo obdobje

Sočasno se je v Sloveniji začelo tudi programiranje za obdobje 2021–2027 za čim boljši partnerski pristop in začetek izvajanja v letu 2021. Upoštevajoč nove normativne in vsebinske podlage na ravni EU (uredbe 2021–2027, Poročilo o državi s strani Evropske komisije, Poročilo o razvoju UMAR itd.) pričakujemo nadaljevanje določenih ukrepov in vsebin, ki so se do zdaj izkazale za uspešne in temeljijo na ustrezni strateško-programski osnovi, pri čemer bomo ukrepe poskušali še tesneje povezati z ukrepi na področju potrebnih reformnih ukrepov. EK je v Prilogi D k Poročilu o državi – Slovenija 2019 predstavila izhodišča za pogajanja o naložbah, ki bodo financirane s sredstvi kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad +).

Na javni predstavitvi poročila so bila obravnavana področja predstavljena ob upoštevanju dejstva, da se Slovenija zavzema za to, da se pogajanja o večletnem finančnem okviru čim prej končajo. Poudarjena je bila potreba po večji povezavi med posameznimi cilji politike, ki jih podpirajo različni skladi. Glede na razširjenost Nature 2000 in varovanih območij v Sloveniji omejevanje izvajanja ukrepov varovanja biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture le na urbana območja ni ustrezno. Ukrepi energetske sanacije morajo zajemati tudi intervencije na področju stavb v javnem sektorju. Prav tako ni ustrezno, da se poudarja le navezava na nekatere makroregionalne strategije in poudarja možnost izvajanja celostnih teritorialnih naložb le na posameznih področjih. Poudarjena je bila tudi potresna varnost stavb.